

黄河流域（片） 部批生产建设项目水土保持公报

SOLL AND WATER CONSERVATION BULLETIN
ON MWR-APPROVED PRODUCTION AND CONSTRUCTION
PROJECTS IN YELLOW RIVER BASIN

2022



水利部黄河水利委员会
YELLOW RIVER CONSERVANCY COMMISSION OF MWR

黄河流域（片） 部批生产建设项目水土保持公报

SOIL AND WATER CONSERVATION BULLETIN
ON MWR-APPROVED PRODUCTION AND CONSTRUCTION
PROJECTS IN YELLOW RIVER BASIN

2022

水利部黄河水利委员会

YELLOW RIVER CONSERVANCY COMMISSION OF MWR

根据《中华人民共和国水土保持法》《水利部流域管理机构生产建设项目水土保持监督检查办法（试行）》和水利部《生产建设项目水土保持监督管理办法》，2022年，水利部黄河水利委员会组织黄河上中游管理局和青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南、山东、新疆等10省（自治区）及新疆生产建设兵团水行政主管部门，对黄河流域（片）水利部批复水土保持方案的在建生产建设项目水土保持工作进行了监督检查，重点检查了各项目水土保持“三同时”制度执行情况以及国家相关管理规定落实情况，包括水土保持方案变更与后续设计、表土保护利用、取弃土场选址与防护、水土保持措施实施、水土保持监测与监理、水土保持设施验收等。

为了强化水土保持监督管理，遏制人为水土流失，保护生态环境，建设生态文明，现将68个项目监督检查结果公布如下：





煤矿项目扰动区综合治理

黄河流域（片）部批生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2022 年水土保持工作开展情况	备 注
1	青海省贵德县拉西瓦灌溉工程	海南藏族自治州贵德县拉西瓦灌溉工程建设局	水保函〔2014〕85 号	2022-7-29	青海省水利水电勘测规划设计研究院有限公司	主体工程已完工，水土保持工程措施完成 95%，植物措施完成 90%。开展了水土保持监测和监理。工程整体植物措施滞后；部分弃渣场拦挡、排水措施未实施；部分施工营地未清理整治。应抓紧整改，严格按照水土保持方案和设计，全面完成各防治区水土保持措施，特别是植物措施	
2	青海省黄河干流防洪工程	青海省黄河干流防洪工程建设局	水保函〔2015〕38 号	2022-7-28	青海省水利水电勘测规划设计研究院有限公司	主体工程已完工，水土保持工程措施和植物措施基本完成。开展了水土保持监测和监理。石料场水土保持措施落实不到位；部分施工营地、施工道路未清理整治恢复植被；水土保持设施验收滞后。应抓紧整改，严格按照水土保持方案和设计，全面完成石料场、施工营地、施工道路等各防治区水土保持措施；抓紧完成水土保持设施验收	
3	青海省巴音河蓄集峡水利枢纽工程	海西州蓄集峡水利枢纽工程建设管理局	水保函〔2015〕41 号	2022-7-31	青海锦川水土保持科技开发有限公司	主体工程完成 96%，水土保持工程措施完成 90%，植物措施完成 75%。开展了水土保持监测和监理。弃渣场排水措施、植物措施严重滞后；石料场土地整治、植物措施未实施；永久办公生活区边坡防护措施滞后；交通道路区排水措施、植物措施滞后。应抓紧整改，严格按照水土保持方案和设计，全面完成弃渣场、石料场、永久办公生活区和交通道路等防治区项水土保持措施	
4	青海省湟水北干渠扶贫灌溉二期工程	青海省引大济湟工程建设运行局	水保函〔2015〕459 号	2022-7-27	青海省水利水电勘测规划设计研究院有限公司	主体工程完成 90%，水土保持工程措施完成 80%，植物措施完成 55%。开展了水土保持监测和监理。互助县境内 3 处新设弃渣场未履行变更审批手续；部分弃渣场截排水措施、植物措施未实施，部分弃渣场植被覆盖度达不到要求；部分施工场地土地整治不到位，植物措施未实施；水土保持监测和监理工作不符合要求。应抓紧整改，按规定完成新设弃渣场变更审批手续；严格按照水土保持方案和设计，全面落实各防治区水土保持措施；依法依规做好水土保持监测和监理工作	
5	青海省引大济湟西干渠工程	青海省引大济湟工程建设运行局	水保函〔2015〕525 号	2022-7-27	黄河水土保持西峰治理监督局（西峰水土保持科学试验站）	主体工程完成 83%，水土保持工程措施完成 70%，植物措施完成 55%。开展了水土保持监测和监理。部分弃渣场拦挡、截排水、植物措施未实施；水土保持监测和监理工作不符合要求。应抓紧整改，严格按照水土保持方案和设计，全面落实弃渣场各项水土保持措施；依法依规做好水土保持监测和监理工作	

黄河流域（片）部批生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2022 年水土保持工作开展情况	备 注
6	黄河羊曲水电站工程	黄河上游水电开发有限责任公司	水保函〔2016〕446 号	2022-10-28	黄河流域水土保持生态环境监测中心	主体工程完成 35%，水土保持工程措施完成 40%，植物措施完成 20%。开展了水土保持监测和监理。弃渣场临时拦挡、苫盖措施及渣面平整不及时，截排水措施不完善；部分交通道路区排水沟淤积堵塞；石料场未按要求削坡分级；部分施工区苫盖、拦挡、排水等临时防护措施未实施；植物措施总体实施滞后；水土保持监测和监理未有效发挥作用；未缴纳水土保持补偿费。应抓紧整改，严格按照水土保持方案和设计，规范弃渣场、取料场施工工艺，规范弃渣和取料，及时落实临时拦挡、苫盖、排水等防护措施，加快植物措施实施进度；切实做好水土保持监测和监理工作；依法缴纳水土保持补偿费	
7	青海省海西州那棱格勒河水利枢纽工程	海西州那棱格勒河水利枢纽工程建设管理局	水保函〔2017〕92 号 水许可决〔2018〕23 号	2022-7-30	青海省水利水电科学研究院有限公司	主体工程完成 70%，水土保持工程措施完成 70%，植物措施完成 80%。开展了水土保持监测和监理。一号弃渣场排水沟顺接工程未完成；一号料场临时苫盖不到位；三号弃渣场排水沟局部堵塞。应尽快完成一号弃渣场排水沟顺接工程，清理三号弃渣场排水沟堆积物，落实好一号料场拦挡、苫盖等临时防护措施	
8	黑河黄藏寺水利枢纽工程	黑河黄藏寺水利枢纽建设管理中心	水许可决〔2018〕65 号	2022-10-27	黄河流域水土保持生态环境监测中心	主体工程完成 83%，水土保持工程措施完成 90%，植物措施完成 93%。开展了水土保持监测和监理。部分弃渣场拦挡、分级削坡、截排水、清理整治等措施不到位；交通道路区、大坝施工区存在顺坡溜渣，临时拦挡、苫盖、清理整治措施未实施；部分已实施植物措施成活率或覆盖度不符合要求；水土保持监理工作未有效发挥作用。应抓紧整改，严格按照水土保持方案和设计，全面完成弃渣场、交通道路区、大坝施工区等防治区各项水土保持措施；加大植物措施实施力度并加强管护；切实做好水土保持监理工作	
9	青海郭隆至甘肃武胜第三回 750 千伏线路工程（青海段）	国网青海省电力公司	水许可决〔2021〕5 号	2022-7-30	北京江河惠远科技有限公司	主体工程已完工，水土保持工程措施完成 30%，植物措施未实施。开展了水土保持监测和监理。塔基及施工场地区拦挡、截排水、土地整治、植物措施严重滞后；施工道路区、牵张场区土地整治、植物措施严重滞后；水土保持监测和监理工作不规范。应抓紧整改，严格按照水土保持方案和设计，全面完成塔基及施工场地、施工道路、牵张场等防治区各项水土保持措施；严格按照相关规范和要求开展水土保持监测和监理工作	
10	新建西宁至成都铁路西宁至黄胜关段	兰新铁路甘青有限公司，成兰铁路有限责任公司	水许可决〔2021〕39 号	2022-10-27		主体工程刚开工。开展了水土保持监理，未开展水土保持监测。弃渣场临时苫盖措施实施不全面；部分隧洞口和个别拌合站植物措施滞后，或植被覆盖度达不到要求；水土保持监理工作不规范。应抓紧整改，全面实施弃渣场临时苫盖措施；加快实施植物措施，适时做好补植补种；抓紧开展水土保持监测，规范开展水土保持监理工作	

黄河流域（片）部批生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2022 年水土保持工作开展情况	备 注
11	华能甘肃能源开发有限公司新庄矿井及选煤厂项目	庆阳新庄煤业有限公司新庄煤矿	水保函〔2011〕232 号	2022-6-2	黄河流域水土保持生态环境监测中心	主体工程完成 75%，水土保持工程措施完成 89%，植物措施完成 21%。开展了水土保持监测和监理。排矸场截排水措施不完善，底部整治不到位，边坡和底部植物措施未实施；副井工业场地排洪管道出口水毁部分未修复；主、副井工业场地植物措施滞后。应抓紧整改，严格按照水土保持方案和设计，全面实施排矸场、主井工业场地、副井工业场地各项水土保持措施，特别是植物措施	
12	甘肃省引洮供水二期工程	甘肃省水务投资有限责任公司	水保函〔2014〕424 号 水许可决〔2018〕28 号	2022-5-24	甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司	主体工程完成 97%，水土保持工程措施完成 90%，植物措施完成 82%。开展了水土保持监测和监理。部分弃渣场永久拦挡、坡面整治、截排水、植物措施严重滞后；部分弃渣场截排水设施局部损坏，植被覆盖度达不到要求；部分施工生产生活区未清理整治。应抓紧整改，严格按照水土保持方案和设计，全面实施各弃渣场水土保持措施，适时做好植物措施补植补种和水毁工程修复，完成施工生产生活区清理整治	



露天煤矿排土场植被恢复



堤防工程绿化美化

黄河流域（片）部批生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2022 年水土保持工作开展情况	备 注
13	银川至昆明国家高速公路 (G85) 彭阳 (甘宁界) 至平凉至大桥村 (甘陕界) 段工程	甘肃彭大高速公路项目管理有限公司	水保函〔2015〕343 号 水许可决〔2019〕9 号	2022-9-23	黄河水土保持天水治理监督局 (天水水土保持科学试验站)	主体工程完成 98%，水土保持工程措施完成 95%，植物措施完成 90%。开展了水土保持监测和监理。部分取土场、弃渣场拦挡、截排水、植物措施不完善；部分施工场地临时排水、苫盖、拦挡等防护措施落实不到位；施工便道临时排水不完善，边坡扰动后形成的裸露面整治不全面。应抓紧整改，严格按照水土保持方案和设计，逐项落实各防治区水土保持措施，特别是植物措施；加强施工过程中临时防护措施	
14	新建中卫至兰州铁路 (甘肃段)	中兰铁路客运专线有限公司	水保函〔2017〕81 号 水许可决〔2020〕57 号	2022-6-17	甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司	主体工程完成 90%，水土保持工程措施完成 95%，植物措施完成 75%。开展了水土保持监测和监理。部分弃土弃渣场截排水设施、挡水埂实施不到位，局部渣面未整治；施工便道整治恢复不到位；路基工程区部分顺坡溜土溜渣未整治；部分大临设施拆除缓慢，扰动土地未整治恢复；部分区域植物措施成活率低，覆盖度达不到要求。应抓紧整改，按照水土保持方案和设计，严格落实各防治区水土保持措施，特别是适时做好植物措施补植补种；对顺坡溜土溜渣开展全线排查，建立台账，并进行专项整治	水土保持设施验收已报备
15	甘肃省甘南藏族自治州引洮 (博) 济合供水工程	甘南州引洮济合建设管理局	水许可决〔2018〕63 号	2022-5-26	广东粤源水利水电工程咨询有限公司	主体工程已完工，水土保持工程措施完成 93%，植物措施完成 90%。开展了水土保持监测和监理。1#、2# 弃渣场渣顶植被覆盖度达不到要求；调蓄水库坝肩边坡、上坝道路边坡植物措施未实施；吉合库河枢纽、部分施工生产生活区清理整治不到位；水土保持设施验收滞后。应抓紧整改，严格按照水土保持方案和设计，全面完成各防治区水土保持措施，适时做好植物措施补植补种；尽快完成水土保持设施验收	水土保持设施验收已报备
16	青海郭隆至甘肃武胜第三回 750 千伏线路工程 (甘肃段)	国网甘肃省电力公司	水许可决〔2021〕5 号	2022-5-28	北京江河惠远科技有限公司	主体工程完成 96%，水土保持工程措施完成 30%，植物措施完成 5%。开展了水土保持监测和监理。塔基及施工场地区土地整治不到位；全线已完工区域植物措施滞后；临时防护措施落实不到位。应抓紧整改，严格按照水土保持方案和设计，及时实施各防治区水土保持措施	
17	西气东输三线中段 (中卫 - 吉安) 项目中卫 - 仙桃段 (甘肃段)	国家石油天然气管网集团有限公司建设管理分公司	水许可决〔2021〕52 号	2022-9-22	黄河水土保持天水治理监督局 (天水水土保持科学试验站)	主体工程完成 19%，水土保持工程措施完成 1%，植物措施未实施。开展了水土保持监测和监理。未开展水土保持设计；部分施工场地水土保持临时防护措施落实不全面、不规范；未缴纳水土保持补偿费。应尽快开展水土保持设计；严格按照水土保持方案和设计，做好拦挡、排水、苫盖等临时防护措施；加强施工管理，严格控制施工作业范围；及时缴纳水土保持补偿费	

黄河流域（片）部批生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2022 年水土保持工作开展情况	备 注
18	新建中卫至兰州铁路（宁夏段）	宁夏城际铁路有限责任公司	水保函〔2017〕81 号 水许可决〔2021〕58 号	2022-6-17	西安黄河环境信息工程有限公司	主体工程完成 90%，水土保持工程措施完成 90%，植物措施完成 75%。开展了水土保持监测和监理。部分弃渣场分级削坡、碾压平整、截排水及植物落实不及时、不到位；施工便道大部分边坡整治恢复措施滞后；桥梁工程区部分区域植物措施覆盖度达不到要求；部分路基涵洞排水不顺接，排水沟两侧边坡裸露；水土保持监测和监理未有效发挥作用。应抓紧整改，严格按照水土保持方案和设计，全面落实各防治区水土保持措施；切实做好水土保持监测和监理工作	水土保持设施验收已报备
19	新建包头至银川高铁包头至惠农段（宁夏段）	宁夏城际铁路有限责任公司	水许可决〔2020〕63 号	2022-11-11		主体工程刚开工，水土保持工程措施完成 2%，植物措施未实施。临时堆土苫盖不到位；未开展水土保持监测和监理；未缴纳水土保持补偿费。应尽快落实拦挡、苫盖等临时防护措施；抓紧开展水土保持监测和监理工作；依法缴纳水土保持补偿费	
20	黄河内蒙古河套灌区续建配套与节水改造一期工程	内蒙古河套灌区水利发展中心	水保〔2001〕103 号	2022-7-25	内蒙古耀德工程设计咨询有限公司	主体工程已完工，水土保持工程措施和植物措施基本完成。开展了水土保持监测和监理。水土保持监测工作不规范；水土保持设施验收滞后。应进一步规范水土保持监测并按规定报送季报，尽快完成水土保持设施验收	
21	内蒙古珠江投资有限公司青春塔煤矿及选煤厂工程（铁路专用线）	内蒙古珠江投资有限公司	水保函〔2006〕64 号 办水保函〔2015〕463 号	2022-8-12	内蒙古自治区水利科学研究院	主体工程完成 98%，水土保持工程措施完成 75%，植物措施完成 50%。开展了水土保持监测和监理。未开展水土保持设计；弃土（渣）场拦挡、截排水、土地整治和植物措施严重滞后，部分弃渣场存在顺坡溜渣问题；青春塔站、罐子沟站路堤、路堑未实施边坡防护措施；青春塔站施工便道防治措施落实不到位，路基冲刷严重；水土保持设施验收滞后。应抓紧整改，完成水土保持设计；严格按照水土保持方案和设计，加快完成各防治区水土保持措施；清理弃渣场外围顺坡溜渣并做好整治；抓紧完成水土保持设施验收	
22	内蒙古准格尔矿区长滩露天煤矿项目	内蒙古汇能煤电集团有限公司	水保函〔2012〕393 号	2022-8-12	内蒙古众睿生态环境技术咨询有限公司	主体工程完成 50%，水土保持工程措施完成 35%，植物措施完成 30%。开展了水土保持监测和监理。露天矿工业场地东侧边坡防护、西侧坡脚拦挡措施未实施；场外道路边坡防护措施未实施；外排土场拦挡、截排水、植物措施等未实施；表土集中堆放区、选煤厂区临时防护措施不到位。应抓紧整改，严格按照水土保持方案和设计，加快落实各防治区水土保持措施，特别是施工过程中的临时防护措施	
23	新矿内蒙古能源有限责任公司长城三号矿井及选煤厂项目	鄂托克前旗长城三号矿业有限公司	水保函〔2015〕255 号	2022-7-12	内蒙古自治区水利科学研究院	主体工程已完工，水土保持工程措施和植物措施基本完成。开展了水土保持监测和监理。未开展水土保持设计；堆土场削坡分级、围埂和植物措施落实不到位；蓄水池防治区植物措施不完善；选煤厂、输煤栈桥部分区域植物措施未实施。应抓紧整改，完成水土保持设计；严格按照水土保持方案和设计，全面完成各防治区水土保持措施；抓紧完成水土保持设施验收	水土保持设施验收已报备

黄河流域（片）部批生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2022 年水土保持工作开展情况	备 注
24	内蒙古纳林河矿区营盘壕矿井及选煤厂项目	鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司	水保函〔2017〕52 号	2022-7-14	北京华夏山川生态环境科技有限公司	主体工程已完工，水土保持工程措施完成 96%，植物措施完成 96%。开展了水土保持监测和监理。工业场地局部地表裸露，植物措施不完善；施工生产生活区未完全清理整治并恢复植被；水土保持监测工作不规范；水土保持设施验收滞后。应抓紧整改，严格按照水土保持方案和设计，全面完成工业场地、施工生产生活区水土保持措施；按相关规定补充开展监测，补报监测季报；尽快完成水土保持设施验收	水土保持设施验收已报备
25	呼和浩特新机场项目	呼和浩特市交通投资建设集团有限公司	水许可决〔2020〕9 号	2022-7-15	长江水利委员会长江科学院	主体工程完成 46%，水土保持工程措施完成 22%，植物措施完成 2%。开展了水土保持监测和监理。施工区域大面积地表裸露，临时苫盖措施不到位。应加强施工管理，做好临时堆土集中堆放，并落实拦挡、截排水、苫盖等临时防护措施	
26	内蒙古纳林河矿区白家海子矿井及选煤厂项目	内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司	水许可决〔2020〕22 号	2022-7-13	西安黄河环境信息工程有限公司	主体工程完成 51%，水土保持工程措施完成 43%，植物措施完成 28%。开展了水土保持监测和监理。工业场地临时苫盖措施不到位。应加强施工管理，落实好表土剥离、截排水及苫盖等水土保持措施	
27	新建集宁经大同至原平铁路（黄河流域）	内蒙古高速铁路有限责任公司	水许可决〔2020〕37 号	2022-10-28	黄河流域水土保持生态环境监测中心	主体工程完成 35%，水土保持工程措施完成 28%，植物措施完成 9%。开展了水土保持监测和监理。部分弃渣场削坡分级、拦挡、临时截排水措施未实施；临时堆土场拦挡、截排水等防护措施未实施；施工便道区排水沟未实施，部分挖方段边坡恢复治理不及时；部分路基工程区、桥梁工程区和隧道工程区未进行场地平整，植物措施未实施。应抓紧整改，严格按照水土保持方案和设计，抓紧实施弃渣场、路基工程区、桥梁工程区、隧道工程区等防治区各项水土保持措施	



煤矿进场道路绿化美化



堤防工程绿化美化

黄河流域（片）部批生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2022 年水土保持工作开展情况	备 注
28	中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司补连塔煤矿扩能改造工程（产能核定 2800 万吨 / 年）	神华神东补连塔煤矿	水许可决〔2020〕 49 号	2022-10-19	黄河水土保持绥德治理监督局（绥德水土保持科学试验站）	主体工程已基本完工，水土保持工程措施完成 95%，植物措施完成 75%。开展了水土保持监测和监理。氧化塘治理区、乌素进风立井工业场地及其进场道路局部区域植物措施未实施，氧化塘治理区已实施的植物措施成活率低；道路工程部分区域排水沟、边坡防护措施未实施；水土保持监测工作不规范，监测季报缺失。应抓紧整改，严格按照水土保持方案和设计，加快完成各防治区水土保持措施，适时补植补种；切实规范水土保持监测工作，按规定补报监测季报	
29	新建包头至银川高铁包头至惠农段（内蒙古段）	内蒙古高速铁路有限责任公司	水许可决〔2020〕 63 号	2022-7-20		主体工程刚开工，水土保持工程措施和植物措施未实施。未开展水土保持监测和监理；7 标 3# 拌合站剥离表土保护不到位，甘德尔隧道入口及其施工生产区临时排水措施不完善；未缴纳水土保持补偿费。应抓紧整改，严格按照水土保持方案，做好表土剥离，落实好拦挡、苫盖、排水等临时防护措施；抓紧开展水土保持监测和监理工作；依法缴纳水土保持补偿费	



煤矿主井厂区水土保持综合治理



防洪治理工程大临设施拆除后复垦

黄河流域（片）部批生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2022 年水土保持工作开展情况	备 注
30	呼和浩特新机场场外输油管线工程项目	中国航油集团物流有限公司	水许可决〔2021〕20 号	2022-7-15	黄河勘测规划设计研究院有限公司	主体工程完成 11%，水土保持工程措施和植物措施基本未实施。开展了水土保持监测和监理。管线施工作业区拦挡、苫盖等临时防护措施不到位；水土保持监测资料不完善。应尽快落实好拦挡、苫盖等临时防护措施；完善水土保持监测点布设及监测资料	
31	陕西延长石油巴拉素煤业有限公司巴拉素矿井及选煤厂	陕西延长石油巴拉素煤业有限公司	水保函〔2014〕156 号	2022-7-12	西安黄河环境信息工程有限公司	主体工程完成 80%，水土保持工程措施完成 95%，植物措施完成 75%。开展了水土保持监测和监理。输煤栈桥区二次施工扰动区域植物措施未实施；排矸场区土地整治和植物措施不到位。应尽快实施输煤栈桥区植物措施，完成排矸场场区土地整治和植物措施	
32	永陇矿区麟游区园子沟矿井及选煤厂建设项目（800 万吨 / 年）铁路专用线	陕西麟北煤业开发有限责任公司	水保函〔2015〕199 号	2022-6-2	黄河流域水土保持生态环境监测中心	主体工程完成 90%，水土保持工程措施完成 90%，植物措施完成 90%。开展了水土保持监测和监理。铁路专用线起点处堆料临时防护措施不到位。应尽快落实施工中拦挡、苫盖等临时防护措施，及时实施各项水土保持措施，适时开展水土保持设施验收	



煤矿排矸场综合治理



防洪治理工程水土保持

黄河流域（片）部批生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2022 年水土保持工作开展情况	备 注
33	中煤陕西榆林能源化工有限公司大海则矿井及选煤厂	中煤陕西榆林能源化工有限公司	水保函〔2016〕150 号	2022-7-12	黄河流域水土保持生态环境监测中心	主体工程完成 75%，水土保持工程措施完成 50%，植物措施完成 30%。开展了水土保持监测和监理。主工业场地围墙外、选煤厂工业场地、输煤栈桥施工区等临时苫盖、土地整治、植物措施实施不到位。应抓紧整改，严格按照水土保持方案和设计，加快落实各防治区水土保持措施	
34	陕西省泾河东庄水利枢纽工程	陕西省东庄水利枢纽工程建设有限责任公司	水保函〔2016〕209 号 水许可决〔2019〕42 号	2022-8-8	中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司	主体工程完成 42%，水土保持工程措施完成 40%，植物措施完成 34%。开展了水土保持监测和监理。料场、施工道路存在顺坡溜渣；弃渣场、2# 和 3# 施工营地、鱼类增殖站大面积裸露，临时苫盖、拦挡、排水等防护措施落实不及时、不到位，临时堆土未集中堆放；水土保持监测工作不规范。应抓紧整改，严格按照水土保持方案和设计，全面落实各防治区水土保持措施；加强顺坡溜渣清理整治；严格按照相关规范和要求开展水土保持监测工作	
35	鄂尔多斯盆地长北区块天然气补充开发项目（长北二期）地面工程（一阶段）	壳牌中国勘探与生产有限公司	水保函〔2019〕35 号	2022-7-14	西安黄河工程建设咨询有限公司	主体工程完成 70%，水土保持工程措施完成 30%，植物措施完成 20%。开展了水土保持监测和监理。未开展水土保持设计；井场防治区、管线工程防治区、道路工程防治区等已完工区域水土保持措施实施滞后；井场防治区随意扩大施工扰动范围，临时防护措施不到位。应尽快开展水土保持设计；严格按照水土保持方案和设计，及时落实各防治区水土保持措施；严格控制施工扰动范围	
36	黄河禹门口至潼关河段“十三五”治理工程（陕西侧）	陕西黄河河务局	水许可决〔2019〕3 号	2022-8-12	黄河水土保持天水治理监督局（天水水土保持科学试验站）	主体工程完成 60%，水土保持工程措施完成 18%，植物措施完成 13%。开展了水土保持监测和监理。合阳县连坝路施工形成松散裸露边坡，临时堆土未按要求实施临时苫盖、拦挡等防护措施；韩城南谢上延取土场设计不满足水土流失防治要求，形成偏陡边坡，临时防护措施实施不全面，植物措施未实施；水土保持监测和监理未有效发挥作用。应抓紧整改，完善取、弃土场等重要防护对象水土保持设计，并严格按照水土保持方案和设计落实各防治区措施；依法依规做好水土保持监测和监理工作	
37	陕西省引汉济渭二期工程	陕西省引汉济渭工程建设有限公司	水许可决〔2019〕44 号	2022-8-7	水利部沙棘开发管理中心（水利部水土保持植物开发管理中心）	主体工程完成 3%，水土保持工程措施完成 3%，植物措施未实施。开展了水土保持监测和监理。管线工程区部分堆土临时苫盖、排水、拦挡等防护措施落实不全面、不规范；部分隧洞支洞口排水顺接措施不完善，临时防护措施落实不全面。应抓紧整改，对照水土保持方案和后续设计，严格落实各防治区水土保持措施	
38	陕西省引汉济渭工程（黄河流域）	陕西省引汉济渭工程建设有限公司	水许可决〔2019〕54 号	2022-8-7	北京华夏山川生态环境科技有限公司	主体工程完成 99%，水土保持工程措施完成 92%，植物措施完成 60%。开展了水土保持监测和监理。双庙子 1 号弃渣场挡墙局部损毁，排水沟局部堵塞，渣面覆土和植物措施实施进度滞后；施工道路部分路段土质边坡出现滑塌。应抓紧整改，开展全线排查，严格落实各防治区水土保持措施，及时修复损毁的水土保持设施，及时开展水土保持设施自主验收	

黄河流域（片）部批生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2022 年水土保持工作开展情况	备 注
39	神华集团公司锦界煤矿扩能改造工程（产能核定 1800 万吨 / 年）	陕西国华锦界能源有限责任公司	水许可决〔2020〕47 号	2022-7-13	陕西云水生态环境工程有限公司	主体工程已完工，水土保持工程措施完成 95%，植物措施完成 85%。开展了水土保持监测和监理。弃渣场未实施植物措施；附属设施部分区域地表裸露。应抓紧整改，严格按照水土保持方案和设计，全面完成弃渣场、附属设施区植物措施，及时开展水土保持设施自主验收	
40	陕西能源赵石畔煤电有限公司赵石畔煤矿项目	陕西能源赵石畔煤电有限公司	水许可决〔2021〕21 号	2022-7-14	榆林市绿海生态工程有限公司	主体工程完成 15%，水土保持工程措施完成 15%，植物措施完成 3%。开展了水土保持监测和监理。临时排矸场区道路边坡高陡，未按要求削坡升级，未实施边坡防护措施；工业场区和临时排矸场区临时防护措施不到位；水土保持监测工作不规范，未按要求报送监测季报。应抓紧整改，严格按照水土保持方案和设计，及时落实各防治区水土保持措施；严格按照相关规范和要求开展水土保持监测工作，补报监测季报	
41	新建铁路西安至十堰线（黄河流域段）	西成铁路客运专线陕西有限责任公司	水许可决〔2021〕34 号	2022-8-10	水利部水土保持生态工程技术研究中心（杨凌）	主体工程完成 8%，水土保持工程措施完成 5%，植物措施完成 2%。开展了水土保持监测和监理。秦岭马白山隧道 1 号斜井弃渣场拦挡、排水、削坡分级等措施落实不到位，存在安全隐患；桥梁、隧道、路基等工程区部分临时堆土堆放不规整，临时苫盖、拦挡、排水等防护措施落实不全面，部分施工道路存在顺坡溜渣；水土保持监测工作不规范。应抓紧整改，严格按照水土保持方案和设计，规范堆渣方式，及时落实弃渣场防治措施，切实消除隐患；严格落实桥梁、隧道、路基等工程区临时防护措施；切实规范水土保持监测工作	
42	西气东输三线中段（中卫 - 吉安）项目中卫 - 仙桃段（陕西段）	国家石油天然气管网集团有限公司建设管理分公司	水许可决〔2021〕52 号	2022-8-11	黄河水土保持天水治理监督局（天水水土保持科学试验站）	主体工程完成 10%，水土保持工程措施完成 3%，植物措施未实施。开展了水土保持监测和监理。山体穿越工程流峪口隧道进口临时中转渣场的苫盖、拦挡、排水等措施实施不全面；渭河穿越工程区未实施表土剥离保护措施；未缴纳水土保持补偿费。应抓紧整改，对照水土保持方案和后续设计，严格落实各防治区水土保持措施；依法缴纳水土保持补偿费	
43	阳泉煤业（集团）有限责任公司七元矿井及选煤厂项目	阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司	水保函〔2011〕92 号	2022-5-26	黄河水土保持西峰治理监督局（西峰水土保持科学试验站）	主体工程完成 54%，水土保持工程措施完成 50%，植物措施完成 50%。开展了水土保持监测和监理。新设 2 处排矸场未履行变更手续；工业场区北侧排洪渠未实施，东北侧边坡植物措施落实不到位；工业场区拦挡、苫盖等临时防护措施落实不到位。应抓紧整改，依法办理新设排矸场变更手续；严格按照水土保持方案和设计，及时落实工业场区各项水土保持措施	

黄河流域（片）部批生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2022 年水土保持工作开展情况	备 注
44	山西晋煤太钢能源有限责任公司三交一号矿井及选煤厂工程	山西晋煤太钢能源有限责任公司	水保函〔2012〕396 号	2022-5-25	山西河山科技有限公司	主体工程完成 60%，水土保持工程措施完成 60%，植物措施完成 20%。开展了水土保持监测和监理。未开展水土保持设计；二号矸石周转场坡面植物措施未实施，临时防护措施落实不到位；进场道路坡面植物措施成活率低，植被覆盖度达不到要求。应抓紧完成水土保持设计；严格按照水土保持方案和设计，完成二号矸石周转场坡面植物措施，做好进场道路坡面植物措施的补植补种	
45	山西焦煤霍州谭坪煤电有限责任公司谭坪矿井及选煤厂	山西焦煤霍州谭坪煤电有限责任公司	水保函〔2015〕508 号	2022-5-27		主体工程处于“四平一通”阶段，水土保持工程措施完成 5%，植物措施完成 5%。未开展水土保持设计、监测和监理；工业场地边坡未防护，裸露地表临时防护措施不到位；未缴纳水土保持补偿费。应尽快做好水土保持设计；落实工业场地边坡防护措施和裸露地表临时防护措施；抓紧开展水土保持监测和监理工作；依法缴纳水土保持补偿费	
46	陕北 - 湖北 ±800 千伏特高压直流输变电工程（山西段）	国网山西省电力公司建设分公司	水保函〔2017〕74 号	2022-8-19	紫光软件系统有限公司	主体工程已完工，水土保持工程措施和植物措施基本完成。开展了水土保持监测和监理。部分塔基挡护、排水措施不完善，存在顺坡溜渣、边坡冲刷等问题，塔基施工扰动区植物措施落实不到位；部分施工道路、进场道路土地整治不到位，排水设施、植物措施未实施；水土保持监测工作不规范；水土保持设施验收严重滞后。应抓紧整改，严格按照水土保持方案和设计，全面完成塔基区、施工道路、进场道路等防治区水土保持措施；按照相关规范和要求做好水土保持监测；抓紧开展水土保持设施自主验收	水土保持设施验收已报备



输水工程临时堆土苫盖防护



高速铁路剥离表土集中堆放保护

黄河流域（片）部批生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2022 年水土保持工作开展情况	备 注
47	黄河禹门口至潼关河段“十三五”治理工程（山西侧）	山西黄河河务局	水许可决〔2019〕3 号	2022-8-17	黄河水土保持天水治理监督局（天水水土保持科学试验站）	主体工程完成 70%，水土保持工程措施完成 65%，植物措施未实施。开展了水土保持监测和监理。取弃土场水土保持措施落实不到位；韩家庄上、下延控导工程等主体工程施工扰动区临时拦挡、苫盖、排水等措施未实施，表土、砂石料堆放不规范；水土保持监测成果报告不规范。应抓紧整改，严格按照水土保持方案和设计，落实各防治区水土保持措施；规范水土保持监测成果报告	
48	黄河下游防洪工程	河南黄河河务局工程建设中心，山东黄河河务局工程建设中心	水保函〔2015〕102 号	2022-6-7	黄河水文水资源科学研究院	主体工程已完工，水土保持工程措施和植物措施基本完成。开展了水土保持监测和监理。山东段菏泽王高寨控导弃渣场、济南刘庙壤土取土场植物措施覆盖度低；河南段巩义金沟取土场整治不到位，边坡已形成冲沟；河南段濮阳南何店取土场边坡过陡，存在水土流失隐患；水土保持监测成果报告不规范。应抓紧整改，对照水土保持方案和后续设计，严格落实各相关取、弃土（渣）场水土保持措施；规范水土保持监测成果报告；抓紧开展水土保持设施自主验收	水土保持设施验收已报备
49	日照 - 濮阳 - 洛阳原油管道工程	国家管网集团东部原油储运有限公司	水保函〔2015〕457 号	2022-6-7	长江水利委员会长江科学院	主体工程已完工，水土保持工程措施和植物措施基本完成。开展了水土保持监测和监理。新乡清管站进站道路两侧场地不平整，局部植被覆盖度达不到要求；鲁南高铁穿越处东侧局部管道作业带植被覆盖度达不到要求；水土保持监测成果报告不规范。应抓紧整改，对照水土保持方案和后续设计，严格落实各防治区水土保持措施；规范水土保持监测成果报告；抓紧开展水土保持设施自主验收	水土保持设施验收已报备
50	河南省小浪底北岸灌区工程	河南水投小浪底北岸灌区工程有限公司	水许可决〔2017〕1 号	2022-7-14	利水工程咨询有限公司	主体工程完成 51%，水土保持工程措施完成 62%，植物措施完成 11%。开展了水土保持监测和监理。未全面履行水土保持方案变更手续；部分弃渣场分级削坡、截排水等措施落实不到位；施工道路临时排水措施不完善，存在冲沟；隧道进出口施工区截排水设施存在损毁未及时修复；临时堆土（料）区拦挡、苫盖、排水等临时防护措施不完善；植物措施整体滞后。应抓紧整改，按规定完成水土保持方案变更手续；严格落实各防治区水土保持措施	
51	新建铁路黄大线黄骅南至大家洼段（黄河流域）	国能黄大铁路有限责任公司	水保函〔2007〕203 号	2022-6-15	陕西庄森生态工程有限责任公司	主体工程已基本完工，水土保持工程措施完成 93%，植物措施完成 92%。开展了水土保持监测和监理。施工区临时防护措施实施不全面；黄河特大桥南引桥下部分硬化区域拆除不彻底，黄河桥 3 标拌合站未拆除；北引桥桥下部分区域植物措施未实施，部分区域植被覆盖度达不到要求；路基工程局部区域骨架工程、截排水沟存在水毁现象未及时修复；水土保持监测和监理工作不规范。应抓紧整改，对照水土保持方案和后续设计，严格落实各防治区措施；规范水土保持监测和监理工作	
52	新建郑州至济南铁路濮阳至济南段（黄河流域）	济郑高速铁路有限公司	水许可决〔2019〕85 号	2022-6-15	长江水利委员会长江科学院	主体工程完成 73%，水土保持工程措施完成 62%，植物措施完成 66%。开展了水土保持监测和监理。长清黄河特大桥部分区域临时堆土未落实苫盖、清理平整等临时防治措施，植物措施未实施；长清站临时苫盖、拦挡、排水等防护措施实施不全面；站场施工区局部排水沟存在淤积现象；路基工程段边坡裸露面大，临时防护措施未实施。应抓紧整改，严格按照水土保持方案和设计落实各防治区措施	

黄河流域（片）部批生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2022 年水土保持工作开展情况	备 注
53	中俄东线天然气管道工程（黄河流域）	国家石油天然气管网集团有限公司建设项目管理分公司	水许可决〔2020〕27 号	2022-6-16	松辽水利水电开发有限责任公司	主体工程完成 75%，水土保持工程措施完成 75%，植物措施完成 60%。开展了水土保持监测和监理。各防治区施工扰动形成的裸露面积较大，临时苫盖措施布设不全面，临时拦挡、排水和沉砂措施基本未实施，已停止扰动区域植物措施均未实施；部分施工区未按要求实施表土剥离；大汶河穿越施工场地使用完毕未及时拆除恢复；管道作业带的浆砌石护坡、排水沟等工程措施基本未实施。水土保持监测和监理未有效发挥作用。应抓紧整改，严格按照水土保持方案和设计落实各防治区措施；依法依规做好水土保持监测和监理工作	
54	国网能源新疆准东煤电有限公司准东煤田大井矿区二号矿井及选煤厂	国网能源新疆准东煤电有限公司	水保函〔2012〕246 号	2022-10-21	中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	主体工程完成 80%，水土保持工程措施完成 60%，植物措施完成 40%。开展了水土保持监测和监理。未开展水土保持设计；新设 1 处弃渣场未履行变更手续；工业场地防洪堤和截洪沟施工过程中，随意扩大施工范围，扰动区未整治恢复；矿井、选煤厂工业场地边坡防护措施未实施；进场道路排水措施未实施；水土保持监测工作不规范，未按要求报送监测季报。应尽快开展水土保持设计；按要求履行新设弃土场变更审批手续；严格按照水土保持方案和设计，及时落实各防治区措施；规范水土保持监测工作，补报监测季报	



输水工程表土保护及临时堆土苫盖防护



煤矿项目排矸场综合治理

黄河流域（片）部批生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2022 年水土保持工作开展情况	备 注
55	新建新疆若羌民用机场项目	新疆若羌民用机场工程建设指挥部	水保函〔2014〕331 号	2022-10-22	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	主体工程已完工，水土保持工程措施和植物措施基本完成。开展了水土保持监测和监理。施工生产生活区未完全清理整治；水土保持监测工作不规范，监测季报缺失；水土保持设施验收严重滞后。应尽快完成施工生产生活区清理整治；依法依规开展水土保持监测，补报监测季报；抓紧完成水土保持设施验收	
56	新疆哈密大南湖矿区西区大南湖七号矿井	国投哈密能源开发有限责任公司	水保函〔2014〕389 号	2022-10-25	北京地拓科技发展有限公司	主体工程基本完工，水土保持工程措施完成 85%，植物措施完成 75%。开展了水土保持监测和监理。工业场地防治区截排水措施未实施；风井场地防治区排水措施、节水灌溉设施和植物措施未实施；水土保持监测工作不规范，监测季报缺失。应抓紧整改，严格按照水土保持方案和设计，全面落实各防治区措施；依法依规开展水土保持监测，补报监测季报	
57	新疆车尔臣河大石门水利枢纽工程	巴音郭楞蒙古自治州大石门水库管理处	水保函〔2015〕153 号	2022-10-23	新疆绿疆源生态工程有限责任公司	主体工程已完工，水土保持工程措施完成 95%，植物措施完成 75%。开展了水土保持监测和监理。2# 弃渣场截水沟未实施，挡渣墙、网格护坡不完善；C4 料场、鱼类增殖站植物措施未实施；水土保持监测工作不规范，监测季报缺失。应抓紧整改，严格按照水土保持方案和设计，全面完成弃渣场、料场、鱼类增殖站等防治区水土保持措施；依法依规开展水土保持监测，补报监测季报	
58	新疆国泰新华五彩湾矿业有限责任公司准东五彩湾矿区一号矿井及选煤厂 1500 万吨 / 年工程	新疆国泰新华五彩湾矿业有限责任公司	水保函〔2015〕543 号	2022-10-24	西安黄河工程建设咨询有限公司	主体工程完成 20%，水土保持工程措施完成 20%，植物措施完成 5%。开展了水土保持监测和监理。未开展水土保持设计；工业场地排水措施未实施，拦挡、苫盖等临时措施不到位；未缴纳水土保持补偿费。应尽快开展水土保持设计；严格按照水土保持方案，落实工业场地排水措施和拦挡、苫盖等临时措施；尽快缴纳水土保持补偿费	
59	新汶矿业集团（伊犁）能源开发有限责任公司伊犁四号矿井及选煤厂	新汶矿业集团（伊犁）能源开发有限责任公司	水保函〔2016〕52 号	2022-10-30	新疆绿疆源生态工程有限责任公司	主体工程已完工，水土保持工程措施和植物措施基本完成。开展了水土保持监测和监理。新设排矸场未履行变更手续，且未落实相应防护措施；3# 弃土区堆放的弃土未按要求清运，2# 弃土区排水、拦挡、网格植草护坡等措施未实施；场外道路区网格植草护坡措施未实施；工业场地损毁的截排水设施仍未修复，局部土地整治不到位；水土保持设施验收滞后。应抓紧整改，按规定完成新设排矸场变更审批手续；严格按照水土保持方案和设计，全面落实各防治区措施；抓紧完成水土保持设施自主验收	
60	新疆昭苏民用机场工程	昭苏县天马交通投资发展有限责任公司	水保函〔2016〕189 号 水许可决〔2022〕41 号	2022-6-16	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	主体工程已完工，水土保持工程措施基本完成，植物措施完成 90%。开展了水土保持监测和监理。两处土料场植物措施未实施；施工生产生活区未完成拆除及恢复。应抓紧整改，加快实施土料场植物措施；尽快完成施工生产生活区拆除及恢复；及时开展水土保持设施自主验收	

黄河流域（片）部批生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2022 年水土保持工作开展情况	备 注
61	神华新疆能源有限责任公司托克逊黑山露天煤矿项目	国能新疆托克逊能源有限责任公司	水许可决〔2017〕5 号	2022-10-26	新疆绿疆源生态工程有限责任公司	主体工程已完工，水土保持工程措施完成 90%，植物措施完成 85%。开展了水土保持监测和监理。北部卡车排土场堆土量超过水土保持方案确定量的 20% 以上，但未履行变更审批手续，且未落实截排水措施和植物措施；南部卡车排土场周边截水沟、植物措施未实施；地面运输系统防治区排水措施不完善，植物措施未实施；水土保持设施验收滞后。应抓紧整改，按规定完成北部卡车排土场变更审批手续；严格按照水土保持方案和设计，全面完成各防治区水土保持措施；尽快完成水土保持设施自主验收	
62	新疆大石峡水利枢纽工程	新疆葛洲坝大石峡水利枢纽开发有限公司	水保函〔2017〕38 号	2022-10-28	中水华夏集团北京金水源工程科技有限公司	主体工程完成 40%，水土保持工程措施完成 25%，植物措施完成 15%。开展了水土保持监测和监理。砂砾石料场水土保持措施严重滞后；倒运场拦挡、排水等措施未实施；施工生产生活区临时堆料苫盖不到位；水土保持监测和监理工作不规范。应抓紧整改，严格按照水土保持方案和设计，及时落实各防治区水土保持措施；严格依法依规开展水土保持监测和监理工作	



高速铁路边坡综合防治



高速公路边坡水土保持综合治理

黄河流域（片）部批生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2022 年水土保持工作开展情况	备 注
63	新疆和田玉龙喀什水利枢纽工程	新疆葛洲坝玉龙喀什水利枢纽开发有限公司	水许可决〔2018〕10 号	2022-10-28	中水华夏集团北京金水源工程科技有限公司	主体工程完成 25%，水土保持工程措施完成 20%，植物措施完成 1%。开展了水土保持监测和监理。2# 弃渣场拦挡措施未实施，局部整治不到位；永久道路区土壤改良、植物措施未实施；水土保持监测和监理工作不规范。应抓紧整改，严格按照水土保持方案和设计及时实施各防治区措施；严格依法依规开展水土保持监测和监理工作	
64	新疆叶尔羌河阿塔什水利枢纽工程	新疆新华叶尔羌河流域水利水电开发有限公司	水许可决〔2019〕36 号	2022-10-29	水利部沙棘开发管理中心（水利部水土保持植物开发管理中心）	主体工程已完工，水土保持工程措施完成 90%，植物措施基本完成。开展了水土保持监测和监理。4#、5# 弃渣场渣面整治不到位，截排水措施不完善。应抓紧整改，严格按照水土保持方案和设计，全面完成各项防治措施，及时开展水土保持设施自主验收	



堤防加固及堤顶道路绿化



特高压输电线路植被恢复

黄河流域（片）部批生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2022 年水土保持工作开展情况	备 注
65	新疆库山河库干水利枢纽工程	新疆库干水利枢纽工程建设管理中心	水许可决〔2019〕87号	2022-7-28	黄河水利科学研究院	主体工程完成 19%，水土保持工程措施完成 18%，植物措施完成 10%。开展了水土保持监测和监理。弃渣场挡渣墙不完善；左坝肩施工区顺坡溜渣严重，存在高陡边坡，且未实施拦挡、苫盖、排水等临时防护措施；8 号临时施工道路截排水措施不完善；部分永久道路截排水措施不完善；进场道路两侧植物措施成活率低。应抓紧整改，尽快清理整治顺坡溜渣，完善弃渣场挡渣墙，严格落实各防治区水土保持措施，适时做好植物措施补植补种	
66	新疆塔什库干机场项目	塔什库干县帕米尔机场建设有限公司	水许可决〔2020〕29号	2022-10-27	北京林森生态环境技术有限公司	主体工程已完工，水土保持工程措施和植物措施基本完成。开展了水土保持监测和监理。水土保持设施验收滞后。应抓紧完成水土保持设施自主验收	



管道工程植被恢复



输水工程临时堆料防护

黄河流域（片）部批生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2022 年水土保持工作开展情况	备 注
67	新疆和静（巴音布鲁克）民用机场项目	和静县巴音布鲁克民用机场建设管理有限责任公司	水许可决〔2022〕16 号	2022-10-28	北京林森生态环境技术有限公司	主体工程完成 60%，水土保持工程措施完成 60%，植物措施未实施。开展了水土保持监测和监理。临时堆土的拦挡、苫盖等临时防护措施落实不到位；未严格控制施工扰动范围；未缴纳水土保持补偿费。应全面落实临时拦挡、苫盖等防护措施；严格控制施工扰动，并对已扰动区域严格落实水土保持措施；加快实施植物措施；依法缴纳水土保持补偿费	
68	新疆奎屯河引水工程	新疆生产建设兵团第七师奎屯河引水工程建设管理局	水许可决〔2017〕43 号	2022-7-26	黄河水土保持天水治理监督局（天水水土保持科学试验站）	主体工程完成 39%，水土保持工程措施完成 32%，植物措施完成 15%。开展了水土保持监测和监理。B2 弃渣场、2# 支洞弃渣场等新设弃渣场未履行变更审批手续；弃渣场未按设计要求削坡分级，临时拦挡、苫盖、截排水等措施实施不全面，挡渣墙存在损毁问题；施工道路截排水措施不完善；部分料场未严格控制扰动范围，存在顺坡溜渣，临时堆料未按要求集中堆放，临时拦挡、苫盖等防护措施不到位；施工生产生活区部分区域植物措施成活率低。应抓紧整改，对照水土保持方案和后续设计，严格落实各防治区水土保持措施	



铁路工程特大桥水土保持

审 定：周海燕

审 核：朱宏伟 何兴照

主 编：王 敏

副主编：朱小勇 张来章

编 写：王 峰 祁永新 刘汉虎 李 普 田金梅

李 昊 王新星 杜 卿 张璐瑶 赵 洁

金绥庆 刘琼海 王瑞芳 李奥云 马 剑

张 玥 郭 锐 段 彤



