

黄河流域（片） 大型生产建设项目水土保持公报

SOIL AND WATER CONSERVATION BULLETIN
ON LARGE-SCALE PRODUCTION AND CONSTRUCTION
PROJECTS IN YELLOW RIVER BASIN

2016



水利部黄河水利委员会
YELLOW RIVER CONSERVANCY COMMISSION OF MWR

黄河流域（片） 大型生产建设项目水土保持公报

SOIL AND WATER CONSERVATION BULLETIN
ON LARGE-SCALE PRODUCTION AND CONSTRUCTION
PROJECTS IN YELLOW RIVER BASIN

2016

水利部黄河水利委员会

YELLOW RIVER CONSERVANCY COMMISSION OF MWR

根据《中华人民共和国水土保持法》和《水利部流域管理机构生产建设项目水土保持监督检查办法（试行）》，2016年，由水利部黄河水利委员会组织，青海、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南、山东、新疆等9省（自治区）、新疆生产建设兵团水行政主管部门以及黄河上中游管理局，对黄河流域（片）水利部批复水土保持方案的在建大型生产建设项目水土保持工作全部进行了监督检查，重点检查了各项目水土保持“三同时”制度执行情况以及国家相关管理规定落实情况，包括水土保持方案变更与后续设计、取弃土场选址与防护、水土保持措施实施、水土保持监测与监理、水土保持设施验收等。为了强化水土保持监督管理，遏制人为水土流失，保护生态环境，建设生态文明，现将检查结果公布如下：



黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2016年水土保持工作开展情况	备注
一、青海省水利厅检查项目							
1	青海省湟水北干渠扶贫灌溉一期工程	青海省引大济湟建设管理局	水保[2004]333号	2016-8-24	青海省水土保持生态环境监测总站	主体工程完成98%，水土保持工程措施完成95%，植物措施完成80%。开展了水土保持监测。部分区域未按要求进行表土剥离；半挖半填的渠道边坡未落实防护措施；部分弃渣场未实施拦挡与截排水措施。应按照水土保持方案要求，做好表土的剥离和保护工作，严格落实各项水土保持措施；按规定继续开展水土保持监测工作。	
2	曹家堡机场二期扩建工程	西部机场集团青海机场有限公司	水保函[2009]63号	2016-7-26	长江水利委员会长江流域水土保持监测中心站	主体工程已完工，水土保持工程措施完成90%，植物措施完成90%。开展了水土保持监测和监理。弃渣场未落实削坡升级、拦挡、截排水等措施；施工道路未实施排水措施；未认真落实历年监督检查意见。应抓紧整改，严格落实各项水土保持措施；切实规范水土保持监测和监理工作，按规定及时报送水土保持监测季度报告。	
3	青海省引大济湟调水总干渠工程	青海省引大济湟工程建设管理局	水保[2009]440号	2016-9-12	黄河水利委员会西峰水土保持科学试验站	主体工程完成80%，水土保持工程措施完成50%，植物措施完成25%，开展了水土保持监测和监理。植物措施实施滞后，进口处弃渣被无序拉运，堆放凌乱。应尽快落实弃渣场管护责任，在拉运弃渣过程中有序开挖，拉运结束后抓紧落实弃渣场平整、绿化措施。	
4	新建敦煌至格尔木铁路（青海段）	青藏铁路公司	水保函[2010]328号	2016-9-12	黄河流域水土保持生态环境监测中心	主体工程完成95%，水土保持工程措施完成85%，植物措施完成20%。开展了水土保持监测和监理。部分弃渣场发生变更但未履行变更手续；部分渣场未分级堆放，或未修建拦挡措施，或未建截排水沟等；部分取土场未修建截排水沟等。应抓紧整改，全面落实各项水土保持措施。	
5	青海海西花土沟民用机场项目	西部机场集团青海机场有限公司	水保函[2013]315号	2016-5-27	长江流域水土保持监测中心站	主体工程已完工，水土保持工程措施和植物措施基本完成。开展了水土保持设计、监测和监理。应对照水土保持方案，查漏补缺，完善各防治分区水土保持措施，及时申请水土保持设施验收。	
6	青海省果洛民用机场项目	西部机场集团青海机场有限公司	水保函[2013]456号	2016-8-12	恩施土家族苗族自治州水土保持试验监测站	主体工程已完工，水土保持工程措施和植物措施基本完成。开展了水土保持设计、监测和监理。进场道路边坡、取土场、部分空闲地尚未全面落实植物措施。应对照水土保持方案查漏补缺，完善各项水土保持措施；及时申请水土保持设施验收。	

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2016年水土保持工作开展情况	备注
7	青海省贵德县拉西瓦灌溉工程	贵德县拉西瓦工程建设管理局	水保函[2014]85号	2016-8-13	青海省水利水电勘测设计研究院	主体工程完成60%，水土保持工程措施完成60%，植物措施完成50%。开展了水土保持设计和监理。临时弃渣点较多，未转运至指定的弃渣场；部分弃渣场未落实拦挡和截排水等水土保持措施。应加强施工管理，做到弃渣有序、分层堆放；及时落实各弃渣场的拦挡、截排水和植被恢复等措施。	
8	青海省黄河干流防洪工程	青海省黄河干流防洪工程建设管理局	水保函[2015]38号	2016-8-19	青海省水利水电勘测设计研究院	主体工程完成30%，水土保持工程措施完成30%，植物措施尚未实施。开展了水土保持监测和监理。应加强表土和草皮的剥离、保护和利用，及时落实施工过程中的拦挡、苫盖等各项临时防护措施；依法缴纳水土保持补偿费。	
9	青海祁连山民用机场项目	青海民用机场有限公司	水保函[2015]154号	2016-9-22	黄河流域水土保持生态环境监测中心	主体工程完成15%，水土保持工程措施完成10%，植物措施尚未实施。开展了水土保持监测。应建立健全水土保持机构、制度，落实水土保持责任，加强施工管理，规范施工行为；加强施工中的苫盖、排水等临时防护措施；规范水土保持监测，按规定及时报送监测实施方案和季度报告；组织做好水土保持工程监理，严把工程质量关。	
10	青藏铁路格尔木至拉萨段扩能改造工程	青藏铁路公司	水保函[2015]342号	2016-10-16	黄河水利委员会西峰水土保持科学试验站	主体工程完成30%，水土保持工程措施完成10%，植物措施完成5%。开展了水土保持监测和监理。部分取土场边坡不符合要求，水土保持措施未落实；取土场变更较大等。应抓紧整改，及时落实各项水土保持措施；尽快完善相关变更手续；依法缴纳水土保持补偿费。	



大堤边坡植草保持水土



弃渣顶部平整绿化及排水沟

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2016年水土保持工作开展情况	备注
二、甘肃省水利厅检查项目							
1	陕甘宁盐环定扬黄续建工程（甘肃段）	甘肃盐环定扬黄续建工程建设管理局	水保[2008]496号	2016-9-29	黄河水利委员会西峰水土保持科学试验站	主体工程已完工，水土保持工程措施完成95%，植物措施完成40%。开展了水土保持监测和监理。应按照批复的水土保持方案，严格落实水土保持措施；进一步做好主线植物措施管护和抚育，全面加快支线植物措施实施进度；依法缴纳水土保持补偿费；按规定及时申请水土保持设施验收。	
2	甘肃省靖远县双永供水工程	靖远双永供水工程管理局	水保[2009]464号	2016-11-3	甘肃绿华生态工程咨询有限公司	主体工程已完工，水土保持工程措施完成70%，植物措施完成30%。开展了水土保持监测和监理。部分弃渣场位置发生变更，但未履行变更手续，也未开展后续设计；一些弃渣场未修建挡墙，存在水土流失隐患；一些弃渣场占用河道或沟道，影响行洪安全；个别管道作业带及泵站外圍土地整治不到位；已弃用的堆料场有部分砂石料未清理；各防治分区植物措施滞后。应抓紧整改，全面落实各项水土保持措施；依法缴纳水土保持补偿费；做好水土保持设施验收准备。	
3	新建敦煌至格尔木铁路（甘肃段）	兰州铁路局敦煌铁路有限责任公司	水保函[2010]328号	2016-8-25	黄河流域水土保持生态环境监测中心	主体工程完成95%，水土保持工程措施完成85%，植物措施完成30%。开展了水土保持监测。水土保持后续设计滞后；个别标段在工程沿线存在违法弃渣弃土，未及时进行清理；少数河道桥梁段施工作业平台未进行拦挡防护，坡面弃渣未及时清理；个别弃渣场未修建拦挡设施，截、排水设施不完善；部分取土场边坡不规整，底部不平整；一些临建设施未拆除，建筑垃圾和生活垃圾未及时清理。应抓紧整改，严格落实各项水土保持措施；依法缴纳水土保持补偿费。	
4	甘肃省甘南州临潭县引洮入潭工程	临潭县引洮入潭工程建设管理处	水保[2011]146号	2016-10-9	广东粤源水利水电工程咨询有限公司	主体工程完成98%，水土保持工程措施完成85%，植物措施完成60%。开展了水土保持监测和监理。个别弃渣场未实施拦挡、排水措施；一些弃渣场位置发生变化或弃渣量增加，但未履行变更报批手续，也未进行分级削坡，或未实施挡墙、截排水措施等，存在水土流失隐患；部分临时堆土未实施排水、拦档、苫盖等临时防护措施；部分临建设施未拆除，建筑垃圾未及时清理。应抓紧整改，对照水土保持方案尽快完善后续设计，严格落实各项水土保持措施；依法缴纳水土保持补偿费。	
5	华能甘肃能源开发有限公司新庄矿井及选煤厂项目	华能甘肃能源开发有限公司	水保函[2011]232号	2016-10-9	黄河流域水土保持生态环境监测中心	主体工程完成85%，水土保持工程措施完成80%，植物措施完成85%。开展了水土保持监测和监理。工业场地场外排水顺接工程未实施，已实施的排水渠不完善，存在水土流失隐患；厂区内临时堆土未落实临时拦挡和苫盖措施。应按照水土保持方案，严格落实各项水土保持措施，消除水土流失隐患。	
6	甘肃省甘南藏族自治州引洮（博）济合供水工程	合作市水务水电局	水保函[2011]298号	2016-9-6	广东粤源水利水电工程咨询有限公司	主体工程完成35%，水土保持工程措施完成15%，植物措施完成10%。开展了水土保持监测和监理。主体工程建设地点和规模发生重大变化，但未履行变更报批手续；弃渣场未实施拦挡、排水、削坡开级等水土保持措施，个别弃渣违法占用河道或主沟道。应抓紧履行变更报批手续，完善弃渣场防治设计，限期完成违法弃渣清理，尽快落实弃渣场各项水土保持措施；依法缴纳水土保持补偿费。	

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2016年水土保持工作开展情况	备注
7	世界银行贷款可持续发展农业项目	甘肃省农业综合开发办公室	水保函[2013]69号	2016-10-15	定西市水土保持研究所	主体工程完成30%，水土保持工程措施完成20%，植物措施完成10%。开展了水土保持监测和监理。部分渠系两侧土地整治措施实施不到位；施工过程中未严格落实临时苫盖、洒水措施；部分区域植物措施尚未实施或成活率不高。应抓紧整改，按照批复的水土保持方案严格落实各项水土保持措施。	
8	750kV 太阳山~六盘山~平凉输变电工程（甘肃段）	西北电网有限公司	水保函[2014]300号	2016-8-4	云南润滇节水技术推广有限公司	主体工程完成50%，水土保持工程措施完成30%，植物措施完成30%。开展了水土保持监测。部分塔基区、牵张场、施工便道的土地整治措施不到位；施工营地较凌乱，现场堆放大量垃圾，占用的部分耕地未及时恢复；大部分区域未落实表土剥离措施，部分裸露堆土未落实临时苫盖措施，开关站内的临时排水措施落实不到位；开关站及输电线路区植物措施实施滞后。应抓紧整改，严格落实各项水土保持措施。	
9	酒泉-湖南±800kV特高压直流输电工程（甘肃段）	国网甘肃省电力公司	水保函[2014]345号	2016-8-20	北京地拓科技发展有限公司	主体工程完成80%，水土保持工程措施完成70%，植物措施完成40%。开展了水土保持监测和监理。施工车辆随意行驶现象比较严重，超出了设计范围，施工便道的土地整治措施不到位，存在水土流失隐患；部分塔基区的砾石压盖、草方格沙障等措施未实施；有些临时堆土未落实临时防护措施；部分临建设施未及时拆除或拆除后迹地整治不彻底；有此牵张场、施工场地、施工道路区的植物措施实施相对滞后。应抓紧整改，全面加快各项水土保持措施实施进度。	
10	准东~华东（皖南）±1100kV特高压直流输电工程（甘肃段）	国网甘肃省电力公司	水保函[2015]382号	2016-10-17	中国电力工程顾问集团有限公司西北电力设计院	主体工程完成50%，水土保持工程措施完成25%，植物措施完成10%。开展了水土保持监测和监理。部分塔基区存在大量松散堆土未及时平整整治；部分塔基基础开挖临时占地面积偏大，车辆随意行驶现象比较严重，扩大了扰动范围；施工便道两侧土地整治措施不到位等。应抓紧整改，严格落实各项水土保持措施；加强施工管理，严格控制施工临时占地；依法缴纳水土保持补偿费。	



弃渣场植草及排水措施



堤防险工周边植物措施

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2016年水土保持工作开展情况	备注
三、宁夏回族自治区水利厅检查项目							
1	宁夏清水河防洪治理工程	宁夏水利工程建设管理局	水保函[2012]401号	2016-9-7	宁夏清溪水土保持技术服务中心	主体工程已完工，水土保持工程措施基本完成，植物措施完成95%。开展了水土保持监测和监理。应对照水土保持方案，查漏补缺，全面完成水土保持任务，并及时申请水土保持设施验收。	2016年12月23日水土保持设施通过验收
2	750kV 太阳山~六盘山~平凉输变电工程（宁夏段）	国网宁夏电力公司	水保函[2014]300号	2016-9-27	内蒙古自治区水土保持监测站	主体工程完成80%，水土保持工程措施完成40%，植物措施完成10%。开展了水土保持监测和监理。一些山丘区施工道路水毁严重，部分塔基土地平整和植物措施实施较差。应尽快修复山丘区施工道路；完善塔基施工区边坡削坡和整治，加快施工场地植物措施实施进度；加强管理，严格控制施工作业面，减少地表扰动；进一步规范水土保持监测和监理工作。	
3	准东~华东（皖南）±1100kV特高压直流输电工程（宁夏段）	国网宁夏电力公司	水保函[2015]382号	2016-9-28	北京地拓科技发展有限公司	主体工程完成30%，水土保持工程措施完成10%，植物措施完成5%。开展了水土保持监测和监理。应加强施工管理，严格控制施工作业面，禁止随意占压扰动、随意堆弃和破坏植被；及时实施各项水土保持措施；进一步规范水土保持监测和监理工作，发挥其技术服务作用；复核水土保持变更事项，按要求及时履行变更手续。	



剥离表土集中堆放及临时防护

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2016年水土保持工作开展情况	备注
四、内蒙古自治区水利厅检查项目							
1	黄河内蒙古河套灌区续建配套与节水改造一期工程	内蒙古河套灌区管理总局	水保[2001]103号	2016-6-24		主体工程完成52%，水土保持工程措施完成45%，植物措施完成40%。未开展水土保持监测。大坝部分坝段水土保持措施落实不到位；坝体道路一侧水土流失严重；部分路段存在弃土，部分路段未整平和落实植物措施。应抓紧整改，加快水土保持措施实施进度，加强边坡、道路水土流失防治；抓紧开展水土保持监测，进一步规范水土保持监理工作；依法缴纳水土保持补偿费。	
2	神华集团塔然高勒矿井工程	神华集团杭锦能源有限责任公司	水保函[2006]343号	2016-8-2	内蒙古自治区水土保持监测站	主体工程完成80%，水土保持工程措施完成80%，植物措施完成80%。开展了水土保持监测和监理。进场道路、厂区周边存在乱堆乱弃现象；厂区北侧防护措施不到位；排矸场水土保持措施不完善。应抓紧整改，加强各类开挖和堆弃边坡的工程防护，并落实植物措施；尽快制订整改计划，实施排矸场综合防治措施；按规定继续开展水土保持监测工作；主体工程完工后，及时申请水土保持设施验收。	
3	中天合创能源有限责任公司门克庆矿井及选煤厂	中天合创能源有限责任公司	水保函[2008]356号	2016-8-5	内蒙古自治区水土保持监测站	主体工程完成90%，水土保持工程措施完成80%，植物措施完成75%。开展了水土保持设计、监测和监理。厂区南部、东部完建区域水土保持措施落实滞后；临建拆除恢复较慢。应抓紧落实完建区域水土保持措施；加强在建区域临时挡护、苫盖、洒水等水土保持措施；加强对水土保持监测、监理单位的管理，组织完成项目收尾任务；主体工程完工后，尽快申请水土保持设施验收。	
4	中天合创能源有限责任公司葫芦素矿井(含选煤厂)工程	中天合创能源有限责任公司	水保函[2008]361号	2016-8-4	内蒙古自治区水土保持监测站	主体工程完成95%，水土保持工程措施完成90%，植物措施完成70%。开展了水土保持设计、监测和监理。厂区内存在部分裸露地面及废弃临时建筑，且临时堆土防护措施不到位。应抓紧落实临时堆土的临时挡护、苫盖等措施，加快落实裸露地面的水土保持措施；做好临时废弃建筑的清理和植被恢复；加强对水土保持监测、监理单位管理，组织完成项目收尾工作；主体工程完工后，尽快申请水土保持设施验收。	
5	内蒙古伊泰广联煤化工有限责任公司红庆河矿井及选煤厂工程	内蒙古伊泰广联煤化工有限责任公司	水保函[2011]91号	2016-8-5	内蒙古自治区水利科学研究院	主体工程完成70%，水土保持工程措施完成70%，植物措施完成20%。开展了水土保持设计、监测和监理。厂区内施工场地凌乱，临时堆土较多且未采取防护措施，排水系统不完善，道路和场地泥泞；生产区无治理措施，北边坡水土保持措施不到位；弃土场边坡未治理；厂区内改河工程无护坡和丁坝导水工程，新建桥导流坝未拆除。应抓紧整改，及时落实各项水土保持措施；认真听取水土保持技术单位的意见和建议。	
6	蒙西~天津南1000kV交流输电变电工程(内蒙段)	国家电网公司	水保函[2014]249号	2016-8-11	长江水利委员会长江科学院	主体工程完成80%，水土保持工程措施完成80%，植物措施完成30%。开展了水土保持设计、监测和监理。进场道路无植物措施；厂区排水系统未形成，围墙扰动区未清理和恢复植被；征拆区垃圾未清理和恢复植被；站区西南侧存在乱堆乱弃现象。应抓紧整改，及时完善站区内及进场道路等区域排水系统；对扰动区尽快进行清理整平，并适时种草；尽快清理弃土弃渣、临时堆土，并落实水土保持措施；规范和加强水土保持监测和监理工作。	

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2016年水土保持工作开展情况	备注
五、陕西省水利厅检查项目							
1	宁西铁路西安至合肥段增建第二线工程(陕西段)	西安铁路局西安第二工程指挥部	水保函[2010]249号	2016-6-20	陕西省水利电力勘测设计研究院	主体工程已完工，水土保持工程措施完成80%，植物措施完成70%。开展了水土保持监测和监理。未开展水土保持设计；存在随意弃渣现象，部分弃渣场拦挡、排水等措施未实施或不完善，临时施工迹地恢复治理不及时。应抓紧整改，全面落实各项水土保持措施；按规定及时报告水土保持监测工作情况；依法缴纳水土保持补偿费；及时申请水土保持设施验收。	
2	榆横（靖边）~潍坊1000kV交流输变电工程（陕西段）	国网陕西省电力公司	水保函[2014]420号	2016-7-31	长江水利委员会长江科学院	主体工程完成98%，水土保持工程措施完成90%，植物措施完成90%。开展了水土保持监测和监理。个别区域施工用地、施工便道临时防护措施不到位，一些区域植物措施成活率低。应加强施工管理，及时将临时弃土弃渣运至专门存放地；加强植物措施管护；按规定及时报告水土保持监测工作情况。	
3	准东~华东（皖南）±1100kV特高压直流输电工程（陕西段）	国网陕西省电力公司	水保函[2015]382号	2016-6-28		主体工程完成5%，水土保持工程措施和植物措施均未开展。未开展水土保持监测。塔基作业面植物措施落实不到位。应做好水土保持设计；抓紧完善施工扰动裸露区的植物措施；尽快落实水土保持监测工作，并按规定及时报告水土保持监测工作情况；依法缴纳水土保持补偿费。	



弃土场削坡分级及扰动面临时苫盖防护



取土场削坡分级并种草

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2016年水土保持工作开展情况	备注
六、山西省水利厅检查项目							
1	新建铁路朔州至准格尔铁路工程(山西段)	准朔铁路有限责任公司	水保函[2006]145号	2016-6-3	水利部水土保持植物开发管理中心	主体工程完成90%，水土保持工程措施完成85%，植物措施完成80%。开展了水土保持监测和监理。基本未落实历年监督检查意见；未开展水土保持设计；乱挖、乱堆、乱弃现象严重，未采取任何有效的临时防护措施；违法向专门存放地以外排放大量弃渣等。应抓紧整改，尽快开展水土保持设计；履行弃渣（土）场变更手续；全面落实各项水土保持措施；依法缴纳水土保持补偿费。	
2	蒙西~天津南1000kV交流输电变电工程	国家电网公司国网山西省电力公司	水保函[2014]249号	2016-8-20	长江水利委员会长江科学院	主体工程完成95%，水土保持工程措施完成70%，植物措施完成70%。开展了水土保持监测和监理。部分塔基周边弃渣未清理或植物措施未实施，一些施工道路水土保持措施不完善。应抓紧整改，全面落实各项水土保持措施。	
3	山西运城至河南灵宝高速公路运宝黄河大桥	山西路桥集团运宝黄河大桥建设管理有限公司	水保函[2014]329号	2016-7-5	山西省交通环境保护中心站	主体工程完成40%，水土保持工程措施完成30%，植物措施完成20%。开展了水土保持监测和监理。水土保持措施实施进度滞后，临时拦挡、苫盖等临时防护措施落实到位。应抓紧整改，严格落实各项水土保持措施，依法缴纳水土保持补偿费。	
4	榆横（靖边）~潍坊1000kV交流输电变电工程（山西段）	国家电网公司	水保函[2014]420号	2016-7-26	长江水利委员会长江科学院	主体工程完成40%，水土保持工程措施完成40%，植物措施完成20%。开展了水土保持监测和监理。已建塔基区未落实水土保持措施；道路施工中存在顺坡倾倒弃土弃渣现象，且未按要求布设排水措施。应抓紧整改，严格落实各项水土保持措施；加强施工管理，严禁乱倒乱弃。	
5	山西晋北~江苏南京±800千伏特高压直流输电工程(山西段)	国网山西电力公司	水保函[2015]76号	2016-8-20	中科院水利部水土保持研究所	主体工程完成80%，水土保持工程措施完成50%，植物措施完成50%。开展了水土保持监测和监理。应抓紧清理塔基区弃渣，严格落实各项水土保持措施。	



电厂厂区绿化



进场道路边坡综合防治

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2016年水土保持工作开展情况	备注
七、河南省水利厅检查项目							
1	金堤河干流二期治理工程（滑县段）	滑县中小河流建设管理局	水保[2010]115号	2016-9-29		主体工程已完工，水土保持工程措施和植物措施基本完成。尚未开展水土保持监测和监理。应严格按照水土保持方案使用弃土场，尽快履行弃渣场变更手续；依法缴纳水土保持补偿费；抓紧开展水土保持监测和监理工作；及时申请水土保持设施验收。	
2	山西运城至河南灵宝高速公路运宝黄河大桥	山西路桥集团运宝黄河大桥建设管理有限公司	水保函[2014]329号	2016-6-5	山西省交通环境保护中心站	主体工程完成50%，水土保持工程措施完成50%，植物措施完成10%。开展了水土保持监测和监理。弃渣场排水、平整等水土保持措施不完善；未及时进行水土保持方案变更审批。应抓紧排查各取土场、弃渣场安全隐患，完善各项水土保持措施；及时履行水土保持方案变更审批手续；对渣场变更涉及稳定安全问题的，要尽快组织开展稳定性技术论证；规范水土保持监理工作；切实做好水土保持监测工作，按规定及时提交监测季度报告；加强水土保持资料的收集、整理和归档工作；依法缴纳水土保持补偿费。	
3	引黄入冀补淀工程	河北省引黄入冀补淀工程管理局河南工程建设部	水保函[2014]411号	2016-11-11	北京北林丽景生态环境规划有限公司	主体工程完成24%，水土保持工程措施完成20%，植物措施完成20%。开展了水土保持监测和监理。部分防治分区后续设计及变更手续不完善；弃土场拦挡、苫盖等水土保持临时防护措施不到位；水土保持档案资料不健全。应抓紧整改，做好各项水土保持工作；对弃土场变更涉及稳定安全问题的，应组织开展稳定性技术论证。	



煤矿厂区绿化

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2016年水土保持工作开展情况	备注
八、山东省水利厅检查项目							
1	新建铁路石家庄至济南客运专线	国家电网公司	水保函[2010]322号	2016-6-24	水利部水土保持植物开发管理中心	主体工程完成90%，水土保持工程措施完成90%，植物措施完成90%。开展了水土保持设计、监测和监理。应对照水土保持方案查漏补缺，全面落实各项水土保持措施，并做好水土保持设施验收准备。	
2	锡盟~南京1000KV输变电工程(山东段)	国网山东省电力公司	水保函[2011]140号	2016-7-10	水利部水土保持监测中心	主体工程已完工，水土保持工程措施和植物措施基本完成。开展了水土保持监测。应尽快完善植物措施，加强水土保持资料收集、整理和归档工作，及时申请水土保持设施验收。	
3	山东省引黄济青改扩建工程	山东省胶东调水局	水保函[2012]175号	2016-7-20		主体工程完成30%，水土保持工程措施完成30%，植物措施完成30%。未开展水土保持监测。应抓紧整改，及时落实各项水土保持措施；抓紧开展水土保持监测，按规定及时报送监测季度报告；依法缴纳水土保持补偿费。	
4	天津液化天然气(LNG)项目	中国石油化工股份有限公司天然气分公司	水保函[2012]394号	2016-5-15	黄河流域水土保持生态环境监测中心	主体工程完成20%，水土保持工程措施完成15%，植物措施完成15%。开展了水土保持监测和监理。应及时落实各项水土保持措施；切实规范水土保持监测工作，按规定及时报送监测季度报告。	
5	榆横(靖边)~潍坊1000kV交流输变电工程(山东段)	国网山东省电力公司	水保函[2014]420号	2016-3-20	长江水利委员会长江科学院	主体工程完成90%，水土保持工程措施完成90%，植物措施完成90%。开展了水土保持监测和监理。路基下临时排水设施不完善；水土保持档案资料不规范。应对照水土保持方案，加强施工组织管理，加快完善各项水土保持措施，并做好水土保持资料收集、整理和归档工作。	
6	山西晋北~江苏南京±800千伏特高压直流输电工程(山东段)	国网山东省电力公司	水保函[2015]76号	2015-10-10	山东省水利科学研究院	主体工程完成95%，水土保持工程措施完成95%，植物措施完成95%。开展了水土保持监测和监理。应对照水土保持方案，加快落实各项水土保持措施；做好水土保持资料收集、整理和归档工作；做好水土保持设施验收准备。	



输变电线路塔基区复耕



弃渣场水土流失综合治理

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2016年水土保持工作开展情况	备注
九、新疆维吾尔自治区水利厅检查项目							
1	塔里木河流域近期综合治理项目开都河第二分水枢纽及两岸干渠工程	新疆塔里木河流域管理局	水保[2008]605号	2016-5-25	新疆水利水电科学研究院	主体工程已完工，水土保持工程措施和植物措施基本完成。开展了水土保持设计、监测和监理。应抓紧完善各项水土保持措施，尽快开展自验工作，及时申请水土保持设施验收。	
2	西气东输三线天然气管道工程西段（霍尔果斯—中卫）（新疆段）	中国石油天然气股份有限公司西部管道分公司	水保函[2012]12号	2016-8-12	水利部水土保持监测中心	主体工程完成95%，水土保持工程措施完成90%，植物措施完成80%。开展了水土保持设计、监测和监理。部分弃渣场防治措施不到位。应抓紧整改，全面落实各项水土保持措施，及时申请水土保持设施验收。	
3	新疆克孜河卡拉贝利水利枢纽工程	新疆卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局	水保函[2012]30号	2016-7-20	新疆水土保持生态环境监测总站	主体工程完成65%，水土保持工程措施完成30%，植物措施完成50%。开展了水土保持监测和监理。应严格按照水土保持方案落实各项水土保持措施。	
4	新疆吉音水利枢纽工程	新疆吉音水利枢纽工程建设管理局	水保函[2012]183号	2016-9-17	新疆水利水电科学研究院	主体工程完成85%，水土保持工程措施完成80%，植物措施完成60%。开展了水土保持设计、监测和监理。存在个别弃土弃渣乱堆乱放现象。应加强施工管理，规范施工行为，及时落实各项水土保持措施。	
5	新疆叶尔羌河阿塔什水利枢纽工程	新华水利投资公司	水保函[2012]289号	2016-8-16		主体工程完成20%，水土保持工程措施完成2%，植物措施完成2%。未开展水土保持监测。存在个别弃土弃渣乱堆乱放现象。应加强施工管理，规范施工行为，及时落实各项水土保持措施，并抓紧开展水土保持监测工作。	
6	新疆且末民用机场迁建项目	且末县新昆仑国有资产经营有限责任公司	水保函[2013]7号	2016-9-17	新疆水利水电科学研究院	主体工程完成50%，水土保持工程措施完成50%，植物措施完成20%。开展了水土保持设计、监测和监理。存在个别弃土弃渣乱堆乱放现象。应加强施工管理，规范施工行为，及时落实各项水土保持措施。	
7	世界银行贷款可持续发展农业项目	新疆维吾尔自治区农业综合开发领导小组办公室	水保函[2013]69号	2016-5-28	新疆水利水电勘测设计研究院	主体工程完成60%，水土保持工程措施完成60%，植物措施完成50%。开展了水土保持监测和监理。应严格按照水土保持方案落实各项水土保持措施；进一步规范水土保持监测工作，按规定及时报送监测季度报告。	
8	新建格尔木至库尔勒铁路（新疆段）	乌鲁木齐铁路局	水保函[2014]226号	2016-7-20	新疆绿疆源水土保持生态环境有限公司	主体工程完成30%，水土保持工程措施完成10%，植物措施完成5%。开展了水土保持设计、监测和监理。存在个别弃土弃渣乱堆乱放现象。应加强施工管理，规范施工行为，加快实施所有弃渣场、取土场水土保持措施。	

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2016年水土保持工作开展情况	备注
9	新建新疆若羌民用机场项目	若羌县楼兰机场有限公司	水保函[2014]331号	2016-7-20	杭州华辰生态工程咨询有限公司	主体工程完成50%，水土保持工程措施完成40%，植物措施完成20%。开展了水土保持监测。存在个别弃土弃渣乱堆乱放现象。应加强施工管理，规范施工行为，按照水土保持方案严格落实各项水土保持措施。	
10	新疆莎车民用机场项目	莎车县民用机场建设公司	水保函[2014]395号	2016-7-20	新疆水利水电科学研究院	主体工程完成50%，水土保持工程措施完成50%，植物措施完成20%。开展了水土保持监测。存在个别弃土弃渣乱堆乱放现象。应加强施工管理，规范施工行为，按照水土保持方案严格落实各项水土保持措施。	
11	新疆叶尔羌河防洪工程	喀什地区水利局	水保函[2014]448号	2016-5-20		主体工程完成50%，水土保持工程措施完成40%，植物措施完成40%。未开展水土保持监测和监理。存在个别弃土弃渣乱堆乱放现象。应加快实施弃渣场、取土场、施工道路、施工场地等各防治区水土保持措施；尽快开展水土保持监测和监理工作。	
12	准东~华东（皖南）±1100kV特高压直流输电工程（新疆段）	新疆电力公司	水保函[2015]382号	2016-6-20		主体工程完成30%，水土保持工程措施完成10%，植物措施完成5%。尚未开展水土保持监测和监理。存在个别弃土弃渣乱堆乱放现象。应加强施工管理，规范施工行为，按照水土保持方案严格落实各项水土保持措施，抓紧开展水土保持监测和监理工作。	



铁路取土场植被恢复

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2016年水土保持工作开展情况	备注
十、新疆生产建设兵团水利局检查项目							
1	新疆玛纳斯河肯斯瓦特水利枢纽工程	新疆农八师玛纳斯河肯斯瓦特水利枢纽工程建设管理局	水保函[2009]101号	2016-9-5	新疆生产建设兵团水土保持监测总站	主体工程已完工，水土保持工程措施完成90%，植物措施完成80%。开展了水土保持监测和监理。应对照水土保持方案，加快完善各项水土保持措施；及时收集整理水土保持措施实施资料；做好水土保持设施验收准备。	
2	新疆石子机场迁建工程	石河子市支线机场建管处	水保函[2011]98号	2016-7-19	北京地拓科技发展有限公司	主体工程已完工，水土保持工程措施和植物措施基本完成。开展了水土保持监测和监理。	2016年8月15日水土保持设施通过验收
3	新疆叶尔羌河中游渠首农三师前海总干渠配套工程	新疆生产建设兵团第三师水利工程建设管理处	水保函[2013]336号	2016-6-20	北京地拓科技发展有限公司	主体工程已完工，水土保持工程措施完成60%，植物措施尚未实施。开展了水土保持监测和监理。应对照水土保持方案，加快落实各项水土保持措施；及时收集整理水土保持临时措施实施资料；依法缴纳水土保持补偿费。	
4	新疆图木舒克民用机场项目	图木舒克机场建设有限责任公司	水保函[2014]383号	2016-6-19	中国科学院水利部水土保持研究所	主体工程完成60%，水土保持工程措施完成20%，植物措施完成20%。开展了水土保持监测和监理。应加快各项水土保持措施实施进度；进一步规范水土保持监测和监理工作；依法缴纳水土保持补偿费。	
5	新疆叶尔羌河防洪工程	新疆生产建设兵团第三师水利工程建设管理处	水保函[2014]448号	2016-6-20		主体工程已完工，水土保持工程措施完成70%，植物措施未实施。未开展水土保持监测。应对照水土保持方案，加快落实各项水土保持措施；及时收集整理水土保持临时措施实施资料；尽快开展水土保持监测和监理工作；依法缴纳水土保持补偿费。	



天然气井场及周边扰动区植被恢复

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2016年水土保持工作开展情况	备注
十一、黄河上中游管理局检查项目							
1	黄河大河家水电站工程	青海省三江水电开发股份有限公司	水保函[2013]35号	2016-8-26	北京华夏山川生态环境科技有限公司	主体工程已完工，水土保持工程措施和植物措施基本完成。开展了水土保持监测和监理。应对照水土保持方案查漏补缺，全面完成各项水土流失防治任务；依法缴纳水土保持补偿费。	
2	新建格尔木至库尔勒铁路（青海段）	青藏铁路公司格库铁路建设指挥部	水保函[2014]226号	2016-8-24	黄河水文水资源科学研究院	主体工程完成70%，水土保持工程措施完成60%，植物措施未实施。开展了水土保持监测和监理。施工管理不规范，随意开挖、占压，扩大扰动范围；路基及施工道路两侧临时堆土、弃渣未清理；取土场整治进度滞后。应抓紧整改，加强施工管理，严格控制施工范围；按照水土保持方案及时落实各项水土保持措施。	
3	青海省巴音河蓄集峡水利枢纽工程	海西州蓄集峡水利枢纽建设局	水保函[2015]41号	2016-8-25	青海锦川水土保持科技开发有限公司	主体工程完成10%，水土保持工程措施完成5%，植物措施尚未实施。开展了水土保持监测和监理。弃渣场堆渣工艺不规范，拦挡工程未实施，形成了局部高陡边坡，存在严重水土流失隐患；拦挡、苫盖及截排水等临时防护措施不到位。应抓紧整改，及时落实各项水土保持措施；按照相关规范做好水土保持监测和监理工作。	
4	华能甘肃能源开发有限公司核桃峪矿井及选煤厂	华能甘肃能源开发有限公司	水保函[2010]41号	2016-8-22	甘肃省水土保持科学研究所	主体工程完成90%，水土保持工程措施完成85%，植物措施完成85%。开展了水土保持监测和监理。个别排矸场边坡较陡，拦挡、边坡整治等措施未落实；工业场地植物措施不完善；副井工业场地边坡防护措施未实施；排矸场数量、位置发生变化但未履行相关手续。应抓紧整改，及时完善各项水土保持措施；尽快履行变更手续；按照相关规范做好水土保持监测和监理工作。	
5	甘肃省引洮供水一期会宁北部供水工程	甘肃省会宁引洮供水管理局	水保函[2011]328号	2016-8-9	广东粤源水利水电工程咨询有限公司	主体工程完成76%，水土保持工程措施完成60%，植物措施完成40%。开展了水土保持监测和监理。水土保持设计滞后；植物措施实施进度缓慢；拦挡、苫盖等临时防护措施不到位。应抓紧整改，及时落实各项水土保持措施；按照相关规范做好水土保持监测和监理工作。	
6	甘肃省引洮供水二期工程	甘肃省水务投资有限责任公司	水保函[2014]424号	2016-8-13	甘肃省水土保持工程咨询监理有限责任公司	主体工程完成10%，水土保持工程措施完成5%，植物措施尚未实施。委托了水土保持监测和监理单位。应加强施工管理，严格控制施工作业范围，严禁乱堆乱弃；尽快完善弃渣场拦挡、截排水等各项水土保持措施，加强水土保持临时防护措施；复核弃渣场变化情况，并履行相关变更手续；按照相关规范做好水土保持监测和监理工作；依法缴纳水土保持补偿费。	
7	黄河干流甘肃段防洪治理工程	甘肃省水利厅水利管理局	水保函[2015]87号	2016-8-8		主体工程完成40%，水土保持工程措施完成20%，植物措施完成5%。未开展水土保持监测。应加强施工管理，严格控制施工作业范围，杜绝向河道内弃渣；及时落实各项水土保持措施，特别要加快植物措施实施进度，注重施工过程中洒水降尘、苫盖等临时防护措施；尽快开展水土保持监测工作；依法缴纳水土保持补偿费。	
8	黄河宁夏河段二期防洪工程	宁夏黄河整治工程指挥部办公室	水保函[2014]401号	2016-7-15	中国科学院水利部水土保持研究所	主体工程完成45%，水土保持工程措施完成40%，植物措施完成5%。开展了水土保持监测和监理。应加强施工管理，严格控制作业范围，严禁随意占压和扰动；加快植物措施实施进度，及时落实各项水土保持措施。	

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2016年水土保持工作开展情况	备注
9	宁夏积家井矿区宋新庄煤矿（含选煤厂）	中国石化长城能源化工（宁夏）有限公司	水保函[2015]252号	2016-7-14	水利部水土保持植物开发管理中心	主体工程完成95%，水土保持工程措施完成60%，植物措施完成15%。开展了水土保持监测和监理。复工后，应对照水土保持方案，落实各项水土保持措施；加快植物措施实施进度，及时清理工业场地及周边临时堆土。	停工
10	内蒙古珠江投资有限公司青春塔煤矿及选煤厂工程	内蒙古珠江投资有限公司	水保函[2006]64号 办水保函[2015]463号	2016-8-26	内蒙古自治区水利科学研究院	主体工程完成60%，水土保持工程措施完成40%，植物措施完成10%。开展了水土保持监测和监理。风井场地、选煤厂水土保持工程和临时防护措施不到位；个别弃渣场拦挡、防洪排导等措施不完善，存在严重水土流失隐患；植物措施滞后；施工管理不规范，存在乱挖乱弃现象。应抓紧整改，加快落实各项水土保持措施。	
11	新建铁路朔州至准格尔铁路工程	准朔铁路有限责任公司	水保函[2006]145号	2016-8-25	水利部水土保持植物开发管理中心	主体工程完成80%，水土保持工程措施完成75%，植物措施完成70%。开展了水土保持监测和监理。历年监督检查意见基本未落实；未开展水土保持后续设计；随意弃土弃渣，存在严重水土流失隐患，个别弃渣已造成严重水土流失；未履行水土保持变更手续。应重视水土保持工作，履行水土保持责任；对照水土保持方案，抓紧完善各防治分区水土保持措施。	
12	鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司龙王沟矿井及选煤厂	鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司	水保函[2007]275号	2016-10-20	黄河流域水土保持生态环境监测中心	主体工程完成15%，水土保持工程措施完成5%，植物措施完成5%。委托了水土保持监测和监理单位。应增强水土保持意识，履行水土保持责任；抓紧开展水土保持监测；尽快完成排矸场建设；加强施工管理，减少施工扰动，严禁乱挖、乱倒、乱弃；认真落实拦挡、苫盖等临时防护措施；尽快核实工业场区、排矸场等变化情况，履行相关变更手续。	
13	新建铁路大准至朔黄铁路联络线工程（内蒙古段）	神华准池铁路有限责任公司	水保函[2009]395号	2016-9-25	北京北林丽景生态环境规划设计院有限公司	主体工程已完工，水土保持工程措施完成98%，植物措施完成80%。开展了水土保持监测和监理。应尽快完成弃渣场水土保持设计，并于主汛期前实施完成水土保持工程措施；彻底整治施工迹地，及时清理建筑垃圾；抓紧完善各项水土保持措施；尽快履行弃渣场变更手续。	
14	鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司唐家会煤矿（6.0Mt/a）工程	鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司	水保函[2010]45号 办水保函[2015]241号	2016-8-27	内蒙古自治区水利科学研究院	主体工程已完工，水土保持工程措施完成90%，植物措施完成95%。开展了水土保持监测和监理。应抓紧完善周转排矸场截排水及植物措施，尽快修复边坡水毁工程；完善相关变更手续；对照水土保持方案查漏补缺，全面落实水土保持措施，做好水土保持设施验收准备。	
15	鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司母杜柴登矿井及选煤厂	鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司	水保函[2011]111号	2016-9-19	内蒙古自治区水利科学研究院	主体工程已完工，水土保持工程措施完成90%，植物措施完成70%。开展了水土保持监测和监理。应认真落实各级水行政主管部门监督检查意见；对照水土保持方案，抓紧完善各防治区水土保持措施；复核项目变化情况，及时履行相关变更手续。	
16	大牛地气田（大8、大10、大65井区）天然气产能建设工程（内蒙古境内）	中国石油化工股份有限公司华北分公司	水保函[2012]371号	2016-7-26	北京华夏山川生态环境科技有限公司	主体工程完成98%，水土保持工程措施完成90%，植物措施完成75%。开展了水土保持监测和监理。应认真落实历年监督检查意见；抓紧对照水土保持方案开展全面排查，完善和落实各项水土保持措施；尽快履行水土保持相关变更手续。	

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2016年水土保持工作开展情况	备注
17	石拉乌素矿井及选煤厂工程	内蒙古昊盛煤业有限公司	水保函[2014]46号	2016-7-26	中国科学院水利部水土保持研究所	主体工程完成85%，水土保持工程措施完成35%，植物措施完成25%。开展了水土保持监测和监理。临时防护措施不完善；排矸场防护措施未实施；施工现场凌乱，存在乱堆乱弃现象。应抓紧整改，加快水土保持措施实施进度；加强施工管理，减少施工扰动，及时整治施工现场。	
18	内蒙古自治区神东矿区东胜区转龙湾煤矿	鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司	水保函[2014]87号	2016-7-25	内蒙古自治区水利科学研究院	主体工程完成90%，水土保持工程措施完成90%，植物措施完成80%。开展了水土保持监测和监理。排矸场未建设；工业场区截排水措施基本未实施；临时防护措施不到位；工业场区西侧堆矸整治措施不到位，存在水土流失隐患；工业场区西侧新增占地未履行相关手续。应抓紧整改，全面落实各项水土保持措施；按照相关规范开展水土保持监测和监理工作；核实工业场区西侧占地情况，履行相关手续。	
19	内蒙古塔然高勒矿区红庆梁矿井及选煤厂	杭锦旗西部能源开发有限公司	水保函[2006]370号 水保函[2014]256号	2016-8-10	内蒙古自治区水土保持监测站	主体工程完成80%，水土保持工程措施完成80%，植物措施完成60%。开展了水土保持监测和监理。排矸场拦矸坝未建设，工业场地北侧、风井场、排矸道路两侧高陡边坡防治措施不到位。应抓紧整改，加快落实各项水土保持措施。	
20	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司塔拉壕矿井及选煤厂工程	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司	水保函[2014]380号	2016-7-28	内蒙古自治区水利科学研究院	主体工程完成95%，水土保持工程措施完成95%，植物措施完成95%。开展了水土保持监测和监理。应尽快完成工业场地裸露地植物措施，完善东南侧堆渣临时截排水设施，对照水土保持方案全面完成各项水土保持措施；做好水土保持设施验收准备。	



铁路路基边坡防护及绿化带



电厂厂区绿化

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2016年水土保持工作开展情况	备注
21	晋蒙黄河大桥工程	灵河高速公路（神河段）建设管理处	水保函[2014]435号	2016-7-7		主体工程完成30%，水土保持措施基本未实施。未开展水土保持监测。应增强水土保持意识，履行水土保持责任；及时实施路基边坡、取土场、施工便道等区域各项水土保持措施；加强施工管理，减少施工扰动，落实临时防护措施，清理零星弃土弃渣；尽快开展水土保持监测工作。	未核准，2016年5月起停建
22	鄂托克前旗长城五号矿业有限公司长城五号矿井	鄂托克前旗长城五号矿业有限公司	水保函[2015]249号	2016-9-20	内蒙古自治区水土保持监测站	主体工程完成90%，水土保持工程措施完成85%，植物措施完成70%。开展了水土保持监测和监理。应对照水土保持方案，完善各防治分区水土保持措施；按照相关规范做好水土保持监测和监理工作。	未核准，2016年6月起停建
23	新矿内蒙古能源有限责任公司长城三号矿井及选煤厂项目	新矿内蒙古能源有限责任公司	水保函[2015]255号	2016-9-20	内蒙古自治区水利科学研究院	主体工程已完工，水土保持工程措施完成95%，植物措施完成85%。开展了水土保持监测和监理。工业场地部分区域未实施植物措施，选煤厂及临时堆土场防护措施不到位。应抓紧整改，及时落实各项水土保持措施；按照相关规范做好水土保持监测和监理工作。	2015年10月起停工
24	陕西彬长矿区开发建设有限责任公司小庄矿井建设工程	陕西彬长矿业集团有限公司	水保函[2005]422号	2016-6-27	陕西省水土保持生态环境监测中心	主体工程已完工，水土保持工程措施完成98%，植物措施完成96%。排矸场水土保持措施滞后，高陡边坡未及时削坡升级，截排水措施不完善，存在严重水土流失隐患；风井场地植物措施滞后，局部植物保存率低。应抓紧整改，全面落实各项水土保持措施。	
25	新建铁路西安至成都客运专线西安至江油段（陕西段）	西成铁路客运专线陕西有限责任公司	水保函[2010]169号	2016-6-29	陕西省水利电力勘测设计研究院	主体工程完成90%，水土保持工程措施完成75%，植物措施完成50%。开展了水土保持监测和监理。工程沿线随意弃渣，个别沟道弃渣挤占河道，影响行洪；个别弃渣场超设计容量弃渣，形成高陡边坡，未按设计要求及时分级、平整渣面、实施截排水措施，存在严重水土流失隐患；施工管理不规范，沿线乱堆乱弃现象较严重。应抓紧整改，加快落实各项水土保持措施；复核弃渣场变化，完善相关手续。	
26	榆林神华能源有限责任公司郭家湾煤矿及选煤厂	榆林神华能源有限责任公司	水保函[2010]374号	2016-7-12	陕西省水利电力勘测设计研究院	主体工程已完工，水土保持工程措施完成95%，植物措施完成95%。开展了水土保持监测和监理。应尽快清理排矸道路两侧零星弃土；对照水土保持方案，抓紧完善各项水土保持措施；做好水土保持设施验收准备。	2016年10月18日水土保持设施通过验收
27	陕西华电榆横煤电有限责任公司小纪汗矿井及选煤厂工程	陕西华电榆横煤电有限责任公司	水保函[2011]24号	2016-8-22	黄河流域水土保持生态环境监测中心	主体工程已完工，水土保持工程措施完成95%，植物措施完成95%。开展了水土保持监测和监理。应尽快排清排矸场平台积水，修复水毁设施，加强排矸场的巡查和监测；矸石再利用时应加强施工过程中拦挡、洒水等临时防护措施。	2016年9月28日水土保持设施通过验收
28	陕西神延煤炭有限责任公司榆神矿区西湾露天煤矿	陕西神延煤炭有限责任公司	水保函[2011]307号	2016-7-14	黄河水文水资源科学研究院	主体工程完成60%，水土保持工程措施完成10%，植物措施完成10%。开展了水土保持监测和监理。水土保持措施严重滞后；施工管理不规范，存在乱挖、乱堆、乱弃现象；外排土场未采取拦挡等措施，存在水土流失隐患；场内道路临时防护措施不到位。应抓紧整改，加快实施各项水土保持措施。	
29	永陇矿区麟游区园子沟矿井及选煤厂建设项目（8.00Mt/a）	陕西麟北煤业开发有限责任公司	水保函[2015]199号	2016-6-28	黄河流域水土保持生态环境监测中心	主体工程完成40%，水土保持工程措施完成40%，植物措施完成40%。开展了水土保持监测和监理。应做好水土保持设计；加快建设排矸场初期坝，完善截排水设施，规范堆矸工艺，消除水土流失隐患；做好洒水、苫盖等临时防护措施。	

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2016年水土保持工作开展情况	备注
30	霍州煤电集团吕临能化有限公司庞庞塔煤矿项目	霍州煤电集团吕临能化有限公司	水保函[2012]363号	2016-8-6	黄河水利委员会绥德水土保持科学试验站	主体工程完成90%，水土保持工程措施完成85%，植物措施完成80%。开展了水土保持监测和监理。拦矸坝下游裸露地表未采取水土保持措施；风井场地未整治。应抓紧整改，加强排矸场管理，规范排矸工艺，对达到设计标高的区域及时进行覆土、绿化；按照相关规范开展水土保持监测和监理工作。	停工
31	神华新疆能源有限责任公司准东煤田五彩湾矿区三号露天煤矿工程	神华新疆能源有限责任公司	水保函[2010]262号	2016-9-26	北京华夏山川生态环境科技有限公司	主体工程已完工，水土保持工程措施完成95%，植物措施完成95%。开展了水土保持监测和监理。外排土场边坡防护措施不完善；采掘工作面洒水降尘措施不到位。应抓紧整改，全面落实各项水土保持措施；做好水土保持设施验收准备。	
32	哈密鲁能煤电化开发有限公司新疆哈密大南湖矿区一号（1000万吨/年）矿井项目	国网能源哈密煤电有限公司	水保函[2010]423号	2016-8-14	水利部水土保持监测中心	主体工程已完工，水土保持工程措施和植物措施均已完成。开展了水土保持监测和监理。应规范堆矸工艺，加强排矸场的巡查监测，保障工程稳定安全；进一步落实水土保持设施管护责任，确保其正常运行及发挥效益。	2016年9月26日水土保持设施通过验收
33	新疆西黑山矿区将军戈壁二号露天煤矿一期工程	新疆天池能源有限责任公司	水保函[2014]71号	2016-9-25	北京华夏山川生态环境科技有限公司	主体工程完成70%，水土保持工程措施完成60%，植物措施完成25%。开展了水土保持监测和监理。外排土场挡土围埂不完整、边坡整治不彻底；临时储煤场未采取防护措施；水土保持临时防护措施不到位；新增外排土场未履行变更手续。应抓紧整改，全面落实各项水土保持措施；完善变更手续；切实规范水土保持监测和监理工作。	
34	新疆广汇新能源有限公司白石湖露天煤矿	新疆广汇新能源有限公司	水保函[2014]244号	2016-8-13	北京华夏山川生态环境科技有限公司	主体工程完成80%，水土保持工程措施完成80%，植物措施完成60%。开展了水土保持监测和监理。未开展水土保持后续设计；个别排土场围埂、挡渣墙等拦挡措施不完善；工业广场及场外道路边坡防护措施未实施，截排水措施不完善；南部工业广场植物措施滞后。应抓紧整改，加快落实各项水土保持措施；按规定继续开展水土保持监测。	
35	国网能源哈密煤电公司大南湖二号露天煤矿	国网能源哈密煤电有限公司	水保函[2015]281号	2016-9-22	水利部水土保持监测中心	主体工程完成90%，水土保持工程措施完成80%，植物措施完成30%。开展了水土保持监测和监理。外排土场拦挡措施不到位，植物措施严重滞后，临时防护措施不及时、不到位。应抓紧整改，全面落实各项水土保持措施。	
36	新疆准东煤田西黑山矿区红沙泉一号露天煤矿一期工程1000万吨/年	神华新疆能源有限责任公司	水保函[2015]371号	2016-9-25	北京北林丽景生态环境规划设计院有限公司	主体工程完成90%，水土保持工程措施完成85%，植物措施完成60%。开展了水土保持监测。部分扰动区及排土场未整治；排土场挡土围埂未实施，或边坡整治、排水沟等措施不规范。应抓紧整改，切实完善各项水土保持措施；按照规范做好水土保持监测和监理工作。	

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2016年水土保持工作开展情况	备注
十二、黄委跟踪检查项目							
1	黑河黄藏寺水利枢纽工程	黑河黄藏寺水利枢纽工程建设管理中心	水保函[2015]142号	2016-8-17	黄河流域水土保持生态环境监测中心	主体工程刚开工。委托了水土保持监测单位。应抓紧组织开展各参建单位水土保持法律法规培训，掌握水土保持方案要求；按要求做好表土和草皮的剥离和保护工作；加强坡面溜挡措施，做到先挡后挖、先拦后弃；加强临时堆土管护，及时落实施工过程中的拦挡、排水、苫盖等临时防护措施；严格控制施工作业范围，缩短扰动时间；制定管理制度，建立约束机制，加强日常管控；抓紧开展水土保持监测工作，按规定报送监测实施方案和季度报告；按要求对水土保持工程开展监理，严把工程质量。	
2	新建铁路兰州至乌鲁木齐第二双线（甘青段）	兰新铁路甘青有限公司	水保函[2010]308号	2016-7-10	黄河流域水土保持生态环境监测中心	主体工程已完工，水土保持工程措施和植物措施基本完成。开展了水土保持监测、监理和设施验收准备工作。	2016年9月12日水土保持设施通过验收
3	新建铁路兰州至重庆线（甘肃段）	兰渝铁路有限责任公司	水保函[2009]78号	2016-7-15	甘肃绿华生态工程咨询有限公司	主体工程完成99%，水土保持工程措施完成97%，植物措施完成85%。开展了水土保持监测和监理。部分弃渣场设置在河道内但未征得河道主管部门同意；部分弃渣场未开展设计或设计不完善；部分弃渣场形成高陡边坡，或未建排水沟或排水设施不完善，或未建挡渣墙或挡渣墙遭受水毁等；部分施工区存在松散裸露边坡，或未及时清理整治。应抓紧整改，尽快完善各项水土保持措施；对涉及稳定安全问题的弃土弃渣场，应尽快开展安全稳定分析；组织完善水土保持监测工作，按规定报送监测季度报告；依法缴纳水土保持补偿费。	



沟道弃渣场水土流失综合防治



电厂贮灰场边坡防护及排水系统

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2016年水土保持工作开展情况	备注
4	新建铁路宝鸡至兰州客运专线（甘肃段）	兰新铁路甘青有限公司	水保函[2010]318号	2016-7-16	黄河流域水土保持生态环境监测中心	主体工程完成95%，水土保持工程措施完成93%，植物措施完成85%。开展了水土保持设计、监测和监理。部分弃渣场排水设施不完善，或挡渣墙损毁，或分级不符合要求，或平整不到位，或覆土不够；部分区域植物措施尚未实施或成活率不高；未闭库弃渣场未实施临时防护措施等。应抓紧整改，完善各项水土保持措施；对涉及稳定安全问题的弃土弃渣场，应按要求尽早开展安全稳定评价；按规定及时报送监测季度报告；依法缴纳水土保持补偿费；及时做好水土保持自验工作。	
5	改建铁路干塘至武威南铁路增建二线（甘肃段）	兰州铁路局干塘至武威南二线工程建设指挥部	水保函[2013]181号	2016-7-13		主体工程完成98%，水土保持工程措施完成50%，植物措施完成30%。未开展水土保持监测。上年度检查意见多数未落实。取土场位置在河道内，不符合水土保持方案要求，且基本未落实水土流失防治措施；违法在水土保持方案确定的专门存放地外弃土弃渣；未按规定开展水土保持监测。应抓紧整改，限期完成违法弃渣的清理，全面落实各项水土保持措施；立即组织开展水土保持监测，按规定及时报送监测季度报告；依法缴纳水土保持补偿费。	
6	新建铁路银川至西安线（甘肃段）	银西铁路有限公司庆阳指挥部	水保函[2015]441号	2016-7-19	黄河流域水土保持生态环境监测中心	主体工程刚开工。已委托水土保持监测工作。应加强水土保持法律法规学习，掌握水土保持方案要求；加强弃土弃渣场管理，依法在水土保持方案确定的位置弃土弃渣，并及时落实综合防治措施；对数量、位置发生变更的弃土弃渣场，应依法报批，做到先批后变；切实做好取土场整治工作；按要求做好表土剥离和保护工作；加强临时堆土管护，及时落实施工过程中的拦挡、排水、苫盖等临时防护措施；制定规章制度，建立约束机制，加强日常管控；做好各参建单位水土保持培训；抓紧开展水土保持监测工作，按规定报送监测实施方案和季度报告；按要求对水土保持工程开展监理，严把工程质量。	



机场飞行区边坡防护及排水



铁路路堑高陡边坡水土流失综合防治

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2016年水土保持工作开展情况	备注
7	宁夏固原地区（宁夏中南部）城乡饮水安全水源工程	宁夏水务投资集团	水保函[2011]360号	2016-10-19	宁夏回族自治区水土保持生态环境监测总站	主体工程完成90%，水土保持工程措施完成80%，植物措施完成50%。开展了水土保持设计、监测和监理。部分弃渣场排水、坡面防护等措施不完善；一些管线隧道出口扰动面裸露、凌乱，边坡偏陡，排水措施不完善；部分坡面、扰动面裸露，植物措施尚未实施；一些施工道路仍有零散堆土未清理，个别施工营地尚未清理、整治。应抓紧整改，对照水土保持方案查漏补缺，全面完成水土保持任务；组织做好水土保持监测工作，按规定及时报送监测季度报告和总结报告；组织做好水土保持资料的收集、整理和归档工作，及时开展水土保持设施自验工作。	
8	宁东-浙江±800kV特高压直流输电工程（宁夏段）	国家电网公司直流建设分公司、国网宁夏电力公司	水保函[2013]143号	2016-10-20	内蒙古自治区水土保持监测站、水利部水土保持监测中心	主体工程已完工，水土保持工程措施完成95%，植物措施完成95%。开展了水土保持设计、监测和监理。应抓紧开展全线排查，对照水土保持方案查漏补缺，全面落实各项水土保持措施；抓紧完成灵州换流站外边坡的护坡、排水等措施，完善扰动区植物措施，完成临建设施拆除、垃圾清理、土地平整及植被恢复工作；进一步组织做好水土保持监测工作，按规定及时报送监测季度报告和总结报告；组织做好水土保持资料的收集、整理和归档工作，及时组织开展自验工作，并按程序申请水土保持设施验收。	
9	新建铁路银川至西安线（宁夏段）	银西铁路有限公司、银西铁路银川至吴忠客专工程建设指挥部	水保函[2015]441号	2016-10-19 2016-10-21	黄河流域水土保持生态环境监测中心、黄河水利委员会西峰水土保持科学试验站	主体工程刚开工。已委托水土保持监测和监理工作。应抓紧组织做好水土保持设计；尽快组织开展各参建单位的水土保持培训；依法做好表土剥离及保护工作；及时落实施工临时堆土、临时弃渣及扰动裸露面的拦挡、苫盖、排水等临时防护措施；规范弃渣堆放，尽快实施弃渣场的各项水土保持措施；严格控制施工作业范围，缩短扰动时间；组织做好水土保持监测工作，按规定及时报送水土保持监测季度报告；组织做好水土保持工程监理；依法缴纳水土保持补偿费。	



水库大坝坝坡及挖方边坡综合防护



弃渣场挡墙、排水和综合护坡

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2016年水土保持工作开展情况	备注
10	新建张家口至呼和浩特铁路（内蒙古段）	蒙冀铁路有限责任公司	水保函[2010]416号	2016-10-12	中国水利水电科学研究院	主体工程完成80%，水土保持工程措施完成80%，植物措施完成30%。开展了水土保持设计、监测和监理。多数弃土弃渣场未按要求落实水土流失防治措施，或防治措施不完善；部分施工扰动区域恢复治理不到位；植物措施滞后。应抓紧整改，及时落实各项水土保持措施；对可能涉及稳定安全问题的弃土弃渣场，应尽快开展相应的安全稳定分析；落实移交工程水土保持治理和管护责任；组织做好水土保持监测，按规定及时报送监测季度报告；组织做好水土保持工程监理，及时开展水土保持设施自验工作。	
11	大牛地气田大8-大98井区天然气开发项目（内蒙古境内）	中国石油化工股份有限公司华北分公司	水保函[2014]66号	2016-10-15	黄河水利委员会绥德水土保持科学试验站	主体工程完成98%，水土保持工程措施完成98%，植物措施完成70%。开展了水土保持监测和监理。未认真落实黄委2015年检查意见。多数井场植物措施落实不到位，仍存在大片裸露地表，部分井场灌草成活率低；部分管线填埋后未及时清理平整，且未按要求实施植物措施；站场周边和其它一些施工扰动区仍有大面积地表未恢复植被。个别地方还存在零星堆土未及时清理平整。应抓紧整改，严格按照水土保持方案落实各项防治措施，尤其要加强植物措施建设；进一步组织做好水土保持监测，按规定及时报送监测季度报告；以水土保持监理为依托，组织做好水土保持设施自验工作。	
12	黄陵-韩城-侯马铁路（陕西段）	西安铁路局黄韩侯铁路工程指挥部	水保函[2010]80号	2016-9-24	陕西省水土保持生态环境监测中心	主体工程已完工，水土保持工程措施基本完成，植物措施完成90%。开展了水土保持设计、监测和监理。各施工扰动区形成的边坡整治状况普遍不符合要求；植物措施滞后；个别弃土弃渣场削坡开阶不到位；取土场治理不符合要求。应抓紧整改，全面落实各项水土保持措施；尽快落实移交工程水土保持治理和管护责任；进一步完善各弃土弃渣场水土保持设计，确保防治措施符合设计要求；对可能涉及稳定安全问题的弃土弃渣场，应尽快开展相应的安全稳定分析；抓紧完善水土保持监测工作，按规定及时报送监测季度报告；全面收集、整理和完善水土保持资料，按要求及时开展水土保持设施验收工作。	
13	新建铁路宝鸡至兰州客运专线（陕西段）	西安铁路客运专线陕西有限责任公司	水保函[2010]318号	2016-9-28	陕西省水利电力勘测设计研究院	主体工程完成90%，水土保持工程措施完成83%，植物措施完成35%。开展了水土保持监测和监理。弃土弃渣场变更较多，部分变更后的弃土弃渣场布设在河道或大沟道内，存在水土流失隐患；多数弃土弃渣场排水、护坡等水土保持措施不完善或不到位等。应抓紧整改，尽快完善各弃土弃渣场的堆放、拦挡、排水、坡面防护、覆土利用等水土保持措施体系；组织做好水土保持监测，按规定及时报送监测季度报告；依法缴纳水土保持补偿费；全面收集、整理和完善水土保持资料，及时组织自验，按要求开展水土保持设施验收工作。	

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2016年水土保持工作开展情况	备注
14	陕西省引汉济渭工程	陕西省引汉济渭工程建设有限公司	水保函[2012]128号	2016-9-26	北京华夏山川生态环境科技有限公司	主体工程完成62%，水土保持工程措施完成60%，植物措施完成30%。开展了水土保持设计、监测和监理。应严格落实施工过程中的拦挡、排水和苫盖等临时防护措施，并建立临时措施登记制度；全面落实弃土弃渣场拦挡、截排水、分级分阶等防治措施；做好施工道路的边坡防护、排水等水土流失防治工作，及时按要求落实植物措施；组织完善水土保持监测工作；按规定及时报送监测季度报告；依法缴纳水土保持补偿费。	
15	大牛地气田（大8、大10、大65井区）天然气产能建设工程（陕西境内）	中国石油化工股份有限公司华北分公司	水保函[2012]371号	2016-9-21	北京华夏山川生态环境科技有限公司	主体工程完成98%，水土保持工程措施完成98%，植物措施完成70%。开展了水土保持设计、监测和监理。部分井场成片裸露，或灌草覆盖率低，或灌草成活率不高；个别道路两侧仍有零星堆土，部分道路区硬化、植物措施不到位；不少管线填埋后未及时清理、平整和压实，零乱堆土较多，基本未实施植物措施；站场周边及其他扰动区域裸露面较多，未落实植物措施。应抓紧整改，严格落实各项水土保持措施；组织完善水土保持监测工作，按规定及时报送监测季度报告；全面收集、整理和完善水土保持资料，按要求及时开展水土保持设施验收工作。	



临时堆土苫盖及袋装土护脚



铁路一侧扰动区石方格防风蚀

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2016年水土保持工作开展情况	备注
16	宁东-浙江±800kV特高压直流输电工程（陕西段）	国网陕西省电力公司	水保函[2013]143号	2016-9-23	陕西绿馨水土保持有限公司	主体工程已完成，水土保持工程措施和植物措施基本完成。开展了水土保持监测和监理。应进一步查漏补缺，全面落实各项水土保持措施，尤其对山坡型塔基和牵张场，要严格落开挖填土边坡拦挡工程、周边截排水设施和裸露区植物恢复等措施；组织完善水土保持监测工作，按规定及时报送监测季度报告；切实做好水土保持资料的整理归档工作，及时开展水土保持设施验收。	
17	新建蒙西至华中地区铁路煤运通道工程（蒙陕段）	蒙西华中铁路股份有限公司	水保函[2014]136号	2016-9-22	黄河流域水土保持生态环境监测中心	主体工程完成30%，水土保持工程措施完成8%，植物措施完成1%。开展了水土保持监测和监理。弃土弃渣场数量、位置存在较大变更；部分取土场开挖边坡水土保持要求不清楚；部分施工便道水土流失问题比较严重；存在陡坡弃渣现象；部分临时措施落实不全面；部分弃土弃渣场堆渣方式、排水等设计不利于防治水土流失；个别弃土弃渣违规堆放在淤地坝库区。应按规定履行弃土弃渣场变更报批手续；进一步优化设计，逐项落实弃土弃渣场防治措施；尽快实施取土场、坡面溜土等各项水土保持措施；按要求做好表土剥离和保护工作；组织完善水土保持监测工作，按规定及时报送监测季度报告。	
18	新建铁路银川至西安线（陕西段）	西成铁路客运专线陕西有限责任公司	水保函[2015]441号	2016-9-25		主体工程刚开工。应加强水土保持法律法规学习，掌握水土保持方案要求；按要求做好表土剥离和保护工作；加强临时堆土管护，及时落实施工过程中的拦挡、排水、苫盖等临时防护措施；严格控制施工作业范围，缩短扰动时间；加强弃土弃渣场管理，依法在水土保持方案确定的位置弃土弃渣，并及时落实综合防治措施；对数量、位置发生变更的弃土弃渣场，应依法报批；切实做好取土场整治工作；做好各参建单位水土保持培训；制定规章制度，建立约束机制，加强日常管控；抓紧开展水土保持监测工作，按规定报送监测实施方案和季度报告；按要求对水土保持工程开展监理，严把工程质量。	
19	新建山西中南部铁路通道（山西段）	晋豫鲁铁路通道股份有限公司	水保函[2010]303号	2016-9-2	黄河水利科学研究院	主体工程已完工，水土保持工程措施和植物措施基本完成。开展了水土保持设计、监测和监理。应对照水土保持方案，逐项做好各弃土弃渣场和取土场的整改工作，查漏补缺，全面落实水土保持措施；完善各弃土弃渣场的设计文件；着力解决好河道内、大沟道下游、淤地坝内的弃渣清理和防治问题；对大型弃土弃渣场，应按要求开展安全稳定评价；落实移交工程水土保持治理和管护责任；组织完善水土保持监测资料，及时报送监测季度报告；依法足额缴纳水土保持补偿费；抓紧收集、整理和完善水土保持资料，按要求及时开展水土保持设施验收工作。	

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2016年水土保持工作开展情况	备注
20	宁东-浙江±800kV特高压直流输电工程（山西段）	国网山西省电力公司	水保函[2013]143号	2016-8-30	北京北林丽景生态环境规划设计院有限公司	主体工程已完工，水土保持工程措施和植物措施基本完成。开展了水土保持监测和监理。应进一步查漏补缺，全面落实各项水土保持措施，尤其对山坡型塔基和牵张场，要严格落实挖填土边坡拦挡工程、周边截排水设施和裸露区植物恢复等措施；组织完善水土保持监测工作；按规定及时报送监测季度报告；切实做好水土保持资料的整理归档工作；抓紧组织自验，并及时申请水土保持设施验收。	
21	新建蒙西至华中地区铁路煤运通道工程（晋豫段）	蒙西华中铁路股份有限公司	水保函[2014]136号	2016-8-30	黄河流域水土保持生态环境监测中心，长江水利委员会长江科学院	主体工程完成30%，水土保持工程措施完成8%，植物措施完成1%。开展了水土保持监测和监理。弃土弃渣场数量、位置存在较大变更；部分陡坡弃渣未采取有效拦挡措施；取土场未按要求采取各项水土保持措施；临时措施不全面；部分弃土弃渣场未严格按照设计要求施工。应按规定履行弃土弃渣场变更报批手续；严格按设计落实弃土弃渣、取土场以及坡面溜土的各项水土保持措施；按要求做好表土剥离和保护工作；组织完善水土保持监测工作，按规定及时报送监测季度报告；及时缴纳水土保持补偿费。	



输变电线路沿线植被恢复



铁路路基边坡防护及排水沟

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2016年水土保持工作开展情况	备注
22	宁东-浙江±800kV特高压直流输电工程（河南段）	国网河南省电力公司	水保函[2013]143号	2016-9-28	河南省水文水资源局	主体工程已完工，水土保持工程措施和植物措施基本完成。开展了水土保持监测和监理。应对照水土保持方案，抓紧开展全线排查，查漏补缺，全面落实各项水土保持措施；尤其是对山坡型塔基和牵张场，要严格落实挖填土边坡的截排水沟、挡墙和护坡等措施；组织完善水土保持监测工作，按规定及时报送监测季度报告；切实做好水土保持资料的整理归档工作；抓紧开展自验，并及时申请水土保持设施验收。	
23	黄河下游防洪工程（河南段）	河南黄河河务局工程建设中心	水保函[2015]102号	2016-9-20	黄河水文水资源科学研究院	主体工程完成25%，水土保持工程措施完成30%，植物措施完成5%。开展了水土保持设计、监测和监理。大部分剥离表土的临时堆放不规整，坡度偏陡，临时苫盖措施不完善；部分临时堆土未按要求采取临时防护措施；水土保持监测过程数据不全面。应抓紧整改，严格按照要求落实各项水土保持措施；组织做好水土保持监测工作，按规定及时报送水土保持监测季度报告；加强水土保持过程资料的收集、整理和归档工作。	
24	新建山西中南部铁路通道（山东段）	晋豫鲁铁路通道股份有限公司	水保函[2010]303号	2016-9-24	黄河水利科学研究院	主体工程已完工，水土保持工程措施和植物措施基本完成。开展了水土保持监测和监理。部分弃渣场位置发生变更，但尚未完成变更报批工作；个别弃渣场已建水土保持设施大面积损毁，存在水土流失隐患；郭家沟弃渣场责任不清，防治措施未落实；个别弃渣场存在零星弃渣未平整；个别施工便道有明显的水土流失现象；个别取土场边坡过陡，削坡不到位。应抓紧整改，对照水土保持方案，尽快开展全线排查，发现问题及时整改，全面落实各项水土保持措施；切实做好水土保持资料的整理和归档工作，抓紧开展自验，并及时申请水土保持设施验收。	
25	黄河下游防洪工程（山东段）	山东黄河河务局工程建设中心	水保函[2015]102号	2016-9-22	黄河水文水资源科学研究院	主体工程完成10%，水土保持工程措施完成10%，植物措施完成3%。开展了水土保持设计、监测和监理。部分剥离表土的临时堆放不规整，堆放坡度偏陡，临时苫盖、临时拦挡等临时防护措施不完善；部分临时堆土未按要求集中堆放，也未采取临时防护措施。应按照水土保持方案要求，全面做好剥离表土的集中堆放、平整、削坡、拦挡以及苫盖等临时防护工作；做好施工过程中临时堆土的管护，做到集中堆放，并采取临时防护措施；切实完善施工过程中的拦挡、排水、苫盖等临时防护措施；进一步加强水土保持过程资料的收集、整理和归档工作。	

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复文号	检查时间	水土保持监测单位	2016年水土保持工作开展情况	备注
26	新建铁路兰州至乌鲁木齐第二双线（新疆段）	兰新铁路新疆有限公司	水保函[2010]308号	2016-10-25	北京交通大学	主体工程已完工，水土保持工程措施和植物措施基本完成。开展了水土保持设计、监测和监理。应根据水土保持方案，逐项做好各弃土弃渣场和取土场的整改工作，查漏补缺，全面落实水土保持措施；着力解决好河道内弃渣（如火焰山弃渣场）、部分路段涵洞下游冲刷严重以及部分弃土场松散裸露等突出问题，有效防治风蚀；组织完善水土保持监测工作，按规定及时报送监测季度报告；抓紧收集、整理和完善水土保持资料，及时组织自验，并按要求开展水土保持设施验收工作。	
27	新建额济纳至哈密铁路	临策铁路有限责任公司	水保函[2011]41号	2016-10-24	黄河水利委员会绥德水土保持科学试验站	主体工程已完工，水土保持工程措施完成95%，植物措施完成25%。开展了水土保持监测和监理。一些取土场治理仍未达到要求，尤其内蒙古段和甘肃段，边坡不平整和底部不平整问题突出；新疆段部分涵洞下游冲刷现象仍然存在；路基两侧及其它扰动区域，部分临建设施未拆除，临时堆土堆渣现象仍然存在，平整压实不到位；部分路段路基积沙现象严重。应抓紧整改，严格落实各项水土保持措施，消除水土流失隐患；组织完善水土保持监测工作，按规定及时报送监测季度报告；全面收集、整理和完善水土保持资料，及时组织自验，并按要求开展水土保持设施验收工作。	



油田生活区绿化



引水闸周边水土保持综合措施

审 定：李春安

审 核：何兴照

主 编：李 典 王 健

副主编：熊维新 高健翎 姚进忠 张艳得 牛保安

郑明军 彭晓刚 张明斌 李鹏云 凌九平

曹泽红 张生龙

编 写：杜亚娟 张宇龙 杨晓珍 赵永强 王立明

汪江涛 雷 方 霍 建 李 龙 刑金龙

尹云鹏 许文华 刘志刚 牛志鹏 曹丽玫

边 峰 杜 卿 李 昊 冯 也 蔡小春

张 鉴 张金柱 雷迪尧



